

Lahelanpelto II esirakentaminen

TYÖMAAKOKOUS nro 10,

Aika: 2.10.2018 klo 9:30

Paikka: Kiitoradantie 1, Vantaa

Läsnä:	Jyrki Sjöblom	Tuusulan kunta, Tilaajan edustaja
	Timo Salmensaari	Finnmap Infra Oy
	Ville Niutanen	KFS Finland Oy, Pääurakoitsijan edustaja
	Sauli Partanen	KFS Finland Oy
	Paavo Tikka	KFS Finland Oy

1. KOKOUKSEN AVAUS, TYÖMAAKOKOUSHENNETTELY

Timo Salmensaari avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi otsikkokohtaan urakan työmaakokoukseen, kokousajankohta on sovittu osapuolten kesken yhteisesti.

Sovittiin, että puheenjohtajana ja sihteerinä toimii Timo Salmensaari.

Todettiin, että kokouksen laillisuuteen ja päätösvaltaisuuteen ei ole huomauttamista.

2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellisen kokouksen 16.8.2018 pöytäkirja on hyväksytty ja allekirjoitettu.

3. HANKKEEN OSAPUOLET JA HEIDÄN EDUSTAJANSA

Työmaan vastuuhenkilöissä tai tilaajan organisaatiossa ei ole muutoksia.

4. TYÖMAATILANNE JA AIKATAULUASIAT

Urakoitsija esitteli työmaatilanteen, toteumatilanne 27.9.2018 (liite 1).

- Stabilointityötä, toteutettu 180 km 1.10.2018
- Urakoitsija ilmoitti lisäävänsä stabilointikoneiden määrää
- Välitavoite 1 saavutettu 4.7.2018,
- Välitavoite 2 saavutettu 4.7.2018,
- Välitavoite 3 31.8.2018: saavutettu vko 36
- Välitavoite 4 30.9.2018: saavutetaan vko 41 - viivästymisen syynä haastavat maaperän ominaisuudet ja kaluston rikkoutuminen
- Välitavoite 5 31.12.2018: 2-vaiheen stabiloinnit valmiit, saavutetaan arviolta vko 49

5. SUUNNITELMA-ASIAT

Lahelanpellontien reunan kuusiaidan säästämiseksi stabilointia rajoitetaan erikseen määritellyllä alueella. Alue on merkattu maastoon.

Lahelanpellontien kiinteistön jäteveden purkuputki kartoitetaan kunnan mittamiehen kanssa yhteistyössä. Tilapäinen purkuputki toteutetaan stabiloinnin mahdollistamiseksi purkuputken kohdalla.

Lahelanpellontien alueella on todettu stabilointiin kelpaamatonta aluetta, jossa maaperä on tiivistä ja maaperässä on kivilohkareita. Alueella stabilointi toteutetaan soveltuvin osin stabilointipilaria lyhentäen tai pilareita pois jättäen. Urakoitsija toimittaa poikkeamaraportin dokumentoi toteuman.

Urakoitsijalla on riittävät suunnitelmat työn toteuttamiseen.

6. LISÄ- JA MUUTOSTYÖT

		Tarjous pvm	Summa €	
Hyvitys	Siirtämättä jäävä painopenkere	13.6.2018	8.474,00	Hyväksytty tmk7
MT1	Lahelantien jv-kaivojen korotus ja vesijohtoliitoksen lisätyöt	7.3.2018	3.312,52 €	Periaate hyväksytty tmk2, hyväksytty tmk3.
MT2	Pyörätien alittava rumpu	15.1.2018	-	Ei toteuteta
MT3	Kulmapellonkujan raivaustyöt	12.6.2018	7.723,86 €	hyväksytty tmk7

Muutostyöaiheita:

- Lahelanorren alueelle toteutetun 2-vaiheen työalustat
- Stabilointipetien kiviaines
- Stabilointialustan toteutuksen lisätyöt, Lahelanpellontie

Urakoitsija tarkentaa esityksiään.

7. URAKAN LASKUTUSTILANNE

Urakan maksueristä on laskutettu maksuerät 1-47 47/69 kpl, 1.594.150,00 € / 2.698.400,00 € n. 59 % urakkasummasta.

Urakoitsija on laskuttanut hyväksytyt lisätyöt MT1, MT3.

8. ALIURAKOITSIJAT, MATERIAALITOIMITTAJAT

Uudet alihankkijat:

- o ei kirjattavaa

Urakoitsija vakuuttaa tarkastaneensa käyttämiensä kumppaneiden tilaajavastuutiedot ja tallettaneensa raportit laatuaineistoon. Todettuaan yhteiskunnallisten vastuiden täyttyvän, tilaaja hyväksyy alirakoitsijat käytettäväksi urakan töissä listauksen mukaisissa töissä.

9. TYÖ- JA LIIKENNETURVALLISUUS

Todettiin, että:

- työmaan turvallisuudesta vastaa Sauli Partanen
- kuvallisten tunnisteiden ja suojarusteiden käytössä ei ole havaittu puutteita,
- liikennejärjestelyissä ei ole ilmennyt ongelmia
- työturvallisuuteen liittyvät asiakirjat ovat ajan tasalla eikä täsmennyksiin ole tarvetta.
- kuiva työmaa pölyää alueella liikkuvien ajoneuvojen vaikutuksesta

Urakoitsija ilmoitti, että kokousvälillä ei ole tapahtunut työtaturmia eikä läheltä piti tilanteita, ja kaikki lakisääteiset koneiden käyttöönottotarkastukset sekä viikkotarkastukset työmaalla on tehty. MVR-mittaustulosten keskiarvo työmaalla on 95%.

Työmaalla on toteutettu RALA yhteistyössä laajempi työturvallisuustarkastus, jossa oli todettu työmaan työsuojeluolosuhteet, joissa ei ollut huomautettavaa urakoitsijan toiminnassa.

Työmaan liikennejärjestelyiden siirto kunnallistekniikan urakoitsijan vastattaviksi on kesken.

10. LAADUNVARMISTUS

Urakoitsija ilmoitti toteuttaneensa stabiloinnin laadunvarmistuskokeita 2-vaiheen alueella ja tulokset täyttävät vaatimukset alustavien tietojen mukaan. Seuraavat koestukset toteutetaan vko 47.

Urakoitsija on toimittaa lisää poikkeamaraportteja toteutumatta jäävien stabilointipilareiden osalta.

11. URAKOITSIJAN ASIAT

Ei kirjattavaa.

12. RAKENNUTTAJAN ASIAT

Ei kirjattavaa.

13. MUIDEN OSAPUOLTEN ASIAT

Ei kirjattavaa.

14. PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN JA JAKELU

Pöytäkirja laaditaan ensi tilassa kokouksen jälkeen ja allekirjoitetaan.

15. MUUT ASIAT

Ei kirjattavaa.

16. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään 7.11. klo 8:30 KFS toimistolla.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:50.

Pöytäkirjan vakuudeksi



tilaajan edustaja



urakoitsijan edustaja

JAKELU

Tilaaaja
Pääurakoitsija
Tekninen lautakunta
Marko Härkönen
Petri Juhola
Touko Määttä

LIITEET: Liite 1. Työvaiheilmoitus 27.9.2018