

VUODEN 2018 PÄÄLLYSTYSTÖIDEN URAKKA

YIT Infra Oy päällystysurakan työmaakokous nro 6

Aika tiistai 16.10.2018 klo 9.00

Paikka Koskensäntie 6, työpöytähuone

Osallistujat

Jyrki Sjöblom	Tuusulan kunta, pj/ siht.
Marja Jokinen	Tuusulan kunta
Jari Huttunen	Tuusulan kunta
Keijo Salminen	Tuusulan kunta
Mikko Laukkanen	YIT Infra Oy

1. Kokouksen avaus

Jyrki Sjöblom avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sovittiin että kokouksien puheenjohtajana ja sihteerinä toimii Jyrki Sjöblom.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen (18.9.2018) pöytäkirja on hyväksytty ja allekirjoitettu.

3. Tehdyt työt

kohde nro		vk nro
10-17	Puustellinmetsä osa tehty	vk 41
72	Alarinteentie	vk 41
73	Alarinteenkuja	vk 41

Viivästyneistä kohteista tullaan perimään viivästyssakkoa urakkaohjelman mukaisesti 250 €/alkava viikko + 3% kohteen arvonlisäverottomasta arvosta, vähennykset tehdään ko. kohteiden laskutuksissa.

4. Laskutus

Urakoitsija on laskuttanut liitteen 1 mukaisesti. Mittauspöytäkirjat ovat olleet asiallisia.

5. Tulevat työt ja niiden aikataulu sekä massalaatu

		VALMIS
	kohde nro	vk nro
	1	Vallilan jk-yhteys vk 43
	10-17	Puustellinmetsä puuttuvat vkt 42-43
	74	Koulutie vk 43
	61	Tikuntekijäntien itäpää vk 43

Kohdeluettelo liitteenä 2.

6 Laatu ja massanäytteet

Urakoitsijan luovuttamia massanäytteitä liitteenä 3.
Porapalat otetaan viikolla 44.
Pintakatselmus suoritetaan pe 19.10. klo 12.00 alk.

7. Aliurakoitsijat

Kuljetukset: Rahtikeskus Oy
Pohjatyöt: Tiekari Oy, Konepalvelu D Ingman Oy, Ari Rossi Oy, Tiekari Oy
Kivityöt: Vantaan Kiviasennus Oy
Liikenteenohjaus: Henkilöstöpalvelu Vähäketo Oy
Kaivotyöt:
Tiemerkinä:

Uusia aliurakoitsijoita:
Matella Oy, ok
Tiemerkinä A&E Oy, ok
NCC Industry Oy, ok
ML-Kaivuu Oy, ok
Maklin Oy, ok

Ei uusia aliurakoitsijoita.

8. Paikkaukset

Paikkaustyö- ja ajoratamaalauslista liitteenä 4, maalaus-aliurakoitsijaa huomautettava tekemättömistä töistä.

9. Muut asiat

- Tilaajasta aiheutuvista ylimääräisistä kalustosiirroista on sovittu urakoitsijalle korvattavaksi 500 €/kerta.

-

10. Työturvallisuus

Urakoitsija ilmoitti kysyttäessä toimineensa työturvallisuussuunnitelmansa mukaisesti.
Urakoitsija ilmoitti kysyttäessä välittäneensä työturvallisuussuunnitelman ohjeet ja työturvallisuussäännöt myös aliurakoitsijoille.
Asfalttimittaritasoksi on saatu 96 %.
Työtapaturmia eikä läheltäpiti-tilanteita ole sattunut kokousvälillä.

11. Seuraava kokous

Pidetään Koskensillantie 6:ssa torstaina 8.11. klo 9.00.

Pöytäkirja on hyväksytty ja tarkastettu.

Rakennuttajan edustaja



Jyrki Sjöblom

Urakoitsijan edustaja



Mikko Laukkanen

Jakelu

osallistujat
tekninen lautakunta
Marko Härkönen
Petri Juhola
Jari Huttunen
Touko Määttä
Suvi Niemi
Tomi Hurme
Jukka Sahlakari
Petteri Laaksonen
Mika Järvenpää
Jukka Lehtonen
Timo Penttinen YIT Infra Oy
Antti Asumalahti YIT Infra Oy

Liitteet

1. laskutus
2. kohdeluettelo
3. massanäytteitä
4. paikkaustyö-, kivi- ja maalauslista