

8.4.2024

Tuusulan kunta
Kasvu ja ympäristö
Jukka-Matti Laakso
PL 60,
04301 Tuusula

Lisätehtävä 3 kokousten määrän lisääntyminen

Viite: Tuusulan kunnan teknisen lautakunnan päätös 13.12.2022 Maantien 11466 Tuusulan Itä-väylän aluevaraussuunnitelman suunnittelijan valinnasta
Keskustelut OR5-kokouksessa 6.6.2023
Sähköpostikeskustelut Laakso/Juhola/Ketola 22.6.–7.7.2023

Alkuperäiseen tehtävään ja työmääräarvioon sisältyi viisi ohjausryhmän kokousta. Poiketen työohjelmasta aluevaraussuunnitelman laatimisen aikana pidettiin seitsemän ohjausryhmän kokousta, sillä vaihtoehtojen vertailuvaihe vaati odotettua enemmän keskustelua ja vaihtoehtojen työstämistä.

Työn eteneminen ja pidetyt kokoukset suhteessa alkuperäiseen työohjelmaan on esitetty taulukossa alla.

Alkuperäinen työohjelma	Toteuma
OR1 ensimmäisessä hankeryhmän kokouksessa joulukuussa 2022 käsitellään työn lähtökohdat ja lähtöaineistojen hankkiminen. Myös tavoitteet hyväksytään.	OR1 13.1.2023, kokouksen päätavoitteena suunnittelutyön käynnistämisestä, lähtökohdista ja tavoitteista sopiminen → toteutui
OR2 toisessa hankeryhmän kokouksessa tammi-kuun 2023 lopussa käsitellään nykytila-analyysi ja vaihtoehtotarkastelujen kohteet.	OR2 3.3.2023, kokouksen päätavoitteena nykytila-analyysi, vaihtoehtotarkastelujen kohteista sopiminen → toteutui
OR3 kolmannessa hankeryhmän kokouksessa maaliskuun alussa lopussa 2021 käsitellään vaihtoehtojen vertailua ja sovitaan tarkennuksista suunnitelmaratkaisun yksityiskohtiin.	OR3 5.4.2023, kokouksen päätavoitteena vaihtoehtojen vertailu → vaihtoehtojen osalta ei saatu juurikaan päätöksiä, sovittiin lisäselvityksistä

8.4.2024

OR4 neljännessä hankeryhmän kokouksessa huhtikuun alussa valitaan päävaihtoehto aluevaraus suunnitelman pohjaksi. Hyväksytään ratkaisuehdotus ja käsitellään keskeiset vaikutukset.	OR4 3.5.2023, kokouksen päätavoitteena vaihtoehtojen vertailu → vaihtoehtojen vertailun osalta sovittiin edelleen lisäselvityksistä.
OR5 viides kokous toukokuun lopussa 2023 on suunnitelman luovutustilaisuus, jossa esitellään aluevaraus suunnitelmaraportti johtopäätöksiin ja annetaan ohjeet raportin viimeistelylle kesäkuun aikana.	OR5 6.6.2023, kokouksen päätavoite päätös vaihtoehtojen vertailusta → sovittiin edelleen lisäselvityksistä Kulloontien liittymän osalta ja erillinen työpalaveri elokuulle
	Erillinen työpalaveri 28.5. Kulloontien liittymäjärjestelystä Tuusulan, ELY-keskuksen ja Väyläviraston kanssa.
	OR6 18.9.2023, kokouksen päätavoite tavoitetilanteen suunnitelmaratkaisun yksityiskohdat → toteutui
	OR7 10.11.2023, kokouksen päätavoite raporttiluonnoksen läpikäyminen → toteutui

Kokousten määrän lisääntymisen aiheuttama työmäärä sisältäen valmistautumisen, aineistojen tuottamisen ja muistion laatimisen jakautuu henkilöittäin seuraavasti:

	<i>h</i>	<i>€/h</i>	
<i>Maija Ketola (SKOL01)</i>	20	128	2560
<i>Maija Carlstedt (SKOL02)</i>	25	103	2575
<i>Kati Hyppönen (SKOL05)</i>	8	65	520
<i>Ossi Lindfors (SKOL03)</i>	15	90	1350
	68		7 005,00 €

Lisätyöstä ei aiheudu kuluja.

Lisätyön palkkiomuoto on aikapalkkio henkilöryhmittäin ja lisätyö laskutetaan toteuman mukaan niiltä osin, kun alkuperäinen työmääräarvio ylittyy. Veloitushinnat ja sopimusehdot ovat päätyön mukaiset.

Vastuuhenkilö ja työryhmä

Lisätyöstä vastaava projektipäällikkö Maija Ketola. Työhön osallistuu myös muita aluevaraus suunnitelman laatimiseen osallistuvia henkilöitä.

8.4.2024

Lisätiedot

Tarjouksesta antaa lisätietoja Maija Ketola, puh. 050 352 7784, sähköposti: etunimi.sukunimi@sitowise.com.

Espoossa 8.4.2024

Sitowise Oy



Maija Ketola