
ALOITUSKOKOUS, TYÖMAAKOKOUS NRO 2

Aika 7.8.2025 klo 8.00

Paikka Vesihuollon varikko.

Läsnä Lassi Jutila Tuusulan Vesi
Tomi Mäensivu Infraliner Oy

1. KOKOUKSEN SOPIMUKSENMUKAISUUS

Kokous todettiin asianmukaisesti kokoon kutsutuksi ja sopimuksenmukaiseksi.
Kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä toimii Lassi Jutila.

2. TYÖAIKATAULU

Urakoitsija on toimittanut yleisaikataulun ja tarvittavat tiedot asukkaiden tiedotteeseen 21.7.2025 mennessä. Urakoitsija aikatauluttaa työt valmistuvaksi 31.12.2025 mennessä. Työt alkavat 11.8.2025.

3. URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS

Merkittiin, että urakoitsija on toimittanut laatusuunnitelmia kommentoitavaksi ja sovit-
tiin urakoitsija tallentaa ne hyväksynnän jälkeen projektipankkiin Buildie:hin.

Sovittiin, että urakoitsija ylläpitää dokumentointia laadunvarmistuskokeista laatukansi-
ossa Buildie:ssä.

4. TYÖMAAJÄRJESTELYSUUNNITELMA

Urakoitsija kertoi, että työmaan aluesuunnitelma laaditaan 21.7.2025 mennessä,
tallennetaan projektipankkiin.

5. LIIKENNÄJÄRJESTELYT

Toteutusvaiheen liikennöinti työmaa-alueella esitetään työmaan aluesuunnitelmassa,
päivitettävä työmaan etenemisen mukaan tarvittaessa revisionumeroinnilla.

6. TYÖTURVALLISUUS

Tilaajan turvallisuuskoordinaattorina toimii Lassi Jutila, Tuusulan vesihuoltoliikelaitos.
Urakoitsijan turvallisuudesta vastaava henkilö on Tomi Mäensivu, Infraliner Oy.

Urakoitsija tekee aloitusilmoituksen ennen aloitusta työsuojelupiiriin.
Urakoitsija laatii kohteen turvallisuussuunnitelman. Tehty.
Turvallisuuden aloituskokous pidetään tämän kokouksen yhteydessä.

Suunnitelmat

- Urakan kohteena Aimolan alueen vesijohdon saneeraus

Urakassa tehdään mm. maanleikkausta, maanajoa, tuettua kaivantoa, auki kaivuuta, putkiasennuksia, väliaikaisen vesijohdon rakentaminen tarvittaessa ja vesijohdon sujutusta.

Turvallisuusasiakirja

- Suunnittelijan laatima turvallisuusasiakirja käytiin läpi.
- Keskeisiä vaaroja työmaalla:
- Työskentely kaivannoissa ja niiden läheisyydessä
- Työskentely ajoneuvoliikenteen seassa
- Kaivaminen vanhojen johtojen ja kaapeleiden läheisyydessä
- Pölyä, melua ja tärinää aiheuttavat työt
- Työskentely työkoneiden välittömässä läheisyydessä

Lisäksi huomioitava erityisesti, että alueella liikkuu elokuusta alkaen paljon koululaisia.

Rakennustöiden turvallisuussuunnitelma (VNa 205/2009 §10)

Urakoitsija toimittaa 21.7.2025 mennessä turvallisuussuunnitelman. Toimitettu.

Rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma (VNa 205/2009 §11)

- Urakoitsija laatii suunnitelman 21.7.2025 mennessä, jota päivitetään työmaalla tarpeen mukaan. Laadittu.

Turvallisuussäännöt

- MVR mittaustaso on oltava yli 90%
- Työmaan henkilöstö on perehdytetty työmaan turvallisuussääntöihin sekä työntekijöiden voimassa olevat kortit tehtävien mukaisesti (vesityökortti, työturvallisuuskortti, tulityökortti, tieturva 1 ja 2, EA-kortti, ym.) kopiot nähtävissä työmaalla.

Lähtötiedot

Tilaaaja ilmoitti, että hanke kyetään toteuttamaan turvallisesti luovutetun aineiston sisältämin lähtötiedoin.

Puheenjohtaja totesi, että hankkeen toteutusvastuu on siirretty päätoteuttajalle.

7. SOPIMUSPIIRUSTUKSET

Piirustukset tallennetaan Buildie:n projektipankkiin tilaajan toimesta.

8. SUUNNITELMA-ASIAT

Hankkeessa käytetään sähköistä projektipankkia Buildie.

Mahdolliset muutossuunnitelmat päivitetään urakoitsijan ja/tai suunnittelijan toimesta.

Infraliner Oy tekee tarvittaessa putkikaivantojen tuentasuunnitelman ja toimittaa sen valvojalle sekä tilaajalle tarkasteltavaksi.

9. LISÄ- JA MUUTOSTYÖT

- LMT1 urakoitsija esittää tarjouksen jätevesiviemärin saneerauksesta 225B→200 pätkä n. 450 metriä ja 11 kaivoa. Hitsaajankuja, Siltalankuja ja Kellokoskentie.

- LMT2 urakoitsija esittää tarjouksen vesijohdon saneerauksesta Kellokoskentien ja Koulutien alituksesta.

10. TYÖMAAPÄIVÄKIRJAN PITÄMINEN

Sovittiin, että urakoitsija pitää työmaapäiväkirjaa Buildie:ssä.

Valvoja kuittaa työmaapäiväkirjat.

11. ALIURAKOITSIJAT JA MATERIAALITOIMITTAJAT

Urakoitsija esittää aliurakoitsijat ja materiaalitoimittajat hyväksyttäväksi tällä viikolla.

12. TYÖMAATILANNE

Töitä ei ole aloitettu.

13. MAKSUERIEN HYVÄKSYNTÄ

Urakoitsija hyväksyttää maksuerät valvojalla, joka sähköpostilla kuittaa niiden laskutuskelpoisuuden. Urakoitsija on toimittanut maksuerätaulukon 25.6.2025.

14. MUUT OSAPUOLET JA SIDOSRYHMÄT

Kiinteistönomistajille lähetetään tilaajan toimesta tiedote ennen urakan alkamista. Urakoitsija toimittaa tarvittavia tietoja tiedotteeseen.

Urakoitsija on yhteydessä kiinteistönomistajiin työn edetessä.

15. URAKOITSIJAN ASIAT

Urakoitsija tiedusteli alueen venttiilien tilannetta. Tilaaja ilmoitti, että alueen venttiileitä on testattu. Toimivien venttiilien tiedot on toimitettu urakoitsijalle.

16. VIRANOMAIS- JA LUPA-ASIAT

Kaivuluvan hakeminen ja sen kustannukset kuuluvat urakoitsijalle. Urakoitsija hankkii työn suoritukseen liittyvät muut luvat. Luvat haettu ja katselmus tilattu.

17. TILAAJAN JA VALVOJAN ASIAT

-

18. MUUT ASIAT

Venttiilinhatut suojaputkineen (säädetty) tilataan urakoitsijalta hintaan 116,67 euroa kpl.

19. PÖYTÄKIRJOJEN ALLEKIRJOITUS

Merkittiin, että työmaakokousten pöytäkirjat tulevat sitoviksi, kun ne on asianmukaisesti allekirjoitettu.

Työmaakokouspöytäkirjan allekirjoittaa Tuusulan veden edustaja ja urakoitsijan puolelta vastaava työnjohtaja.

20. SEURAAVA TYÖMAAKOKOUS

Seuraava työmaakokous pidetään syyskuussa.

21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.55.

Tuusulassa 7.8.2025



Lassi Jutila
Tilaaajan edustaja



Tomi Mäensivu
Urakoitsijan edustaja