

Työmaa nro 54
Työmaa Riihikallion koulu
ALV 0 %

pvm. 30.5.2025

TehtäväID	Lisä- ja muutostyöt, kooste	Tarjottu	Tila	HyväksyttyTmk	Lisähinta
10001	Tehtävän nimi	09.05.2023	Laskutettu	17.08.2023	4 651,36 €
10002	Roskakatoskottien muutokset		Laskutettu		
10002.1	Indeksikorjaus		Laskutettu		
10002.1	Indeksikorjaus (05-07/2023)	16.08.2023	Laskutettu	12.10.2023	28 060,73 €
10002.2	Indeksikorjaus (07-11/2023)	18.12.2023	Laskutettu	11.01.2024	132 801,11 €
10002.3	Indeksikorjaus (12/2023-04/2024)	16.05.2024	Laskutettu	30.05.2024	46 137,71 €
10002.4	Indeksikorjaus (05/2024-08/2024)	16.09.2024	Laskutettu	15.10.2024	86 867,14 €
10002.5	Indeksikorjaus (09/2024-12/2024)	15.01.2025	Laskutettu		48 500,77 €
10002.6	Indeksikorjaus (01/2025-03/2025)		Kesken		
10003	Hybridilämmitysjärjestelmän toimitus	09.05.2023	Aiheeton		
10004	Tulipalosta aiheutuneet kustannukset		Kesken		
10005	Parvekelaattamuutos	09.06.2023	Laskutettu	12.10.2023	3 693,11 €
10006	Paalutusmuutokset	25.07.2023	Laskutettu	17.08.2023	74 180,79 €
10007	Asbestipurun määrämuutos (rev A)	25.07.2023	Laskutettu	17.08.2023	37 940,58 €
10008	Vanhan pellareenan pinta-ala ristirita		Kesken		
10009	Maalämpöpölin keräysputkisto	20.09.2023	Aiheeton		
10010	Automaatiojärjestelmän vaihto	15.11.2023	Laskutettu	07.12.2023	23 320,00 €
10011	TT-laattojen suunnitelmamuutokset	18.12.2023	Laskutettu	11.01.2024	-2 236,20 €
10012	Laatottusmuutos		Kesken		
10013	Ääneneristyskaton ripustuskuorma	03.04.2024	Hyväksytty		
10014	Siirtoseinien tukirunkojen muutostyöt		Kesken		
10015	Timanttireikiä		Kesken		
10016	Pinnolle muutos IV-konehuoneisiin	26.06.2024	Laskutettu	02.07.2024	13 341,80 €
10017	Muuraustyön aloituksen viivästyminen	01.05.2024	Hyväksytty	02.07.2024	
10018	Metsäsaarekkeen muutostyöt		Kesken		
10019	Sähkölaitteiden viivästyminen toukokuulle 2025		Kesken		
10020	Sammuliinkaapit	26.06.2024	Laskutettu	02.07.2024	1 884,29 €
10021	Konehuoneiden lisä-ovet		Laskutettu	02.12.2024	2 745,40 €
10022	"IS-VET" kalusteiden muutokset	05.09.2024	Laskutettu		-1 323,00 €
10023	Kalustemuutoksia		Kesken		
10024	Teknisihtyöluokan vanhojenkoneiden päivitys		Tarjottu		17 194,79 €
10025	ILOQ- lisäykset ja muutokset		Hyväksytty	02.12.2024	7 605,90 €
10026	Lastauslaiturin palo-osasto		Aiheeton		
10027	Vitriinkaappien muutos		Laskutettu	15.10.2024	4 770,00 €
10028	Kaasukaapin uudet ulko-ovet		Laskutettu	02.12.2024	2 088,20 €
10029	Musikkiluokan uudet sisäkkunat		Laskutettu	12.11.2024	5 051,20 €
10030	Pötelistöjen materiaalmuutos		Kesken		
10031	Ulkoseinäkameroiden säätö		Kesken		
10032	VSS ovien kotoilointi		Kesken		
10033	Valkokankaiden laatuunmuutos	12.11.2024	Hyväksytty	02.12.2024	9 540,00 €
10034	Siirtoseinien käyntiovien leveyden muutos		Laskutettu		3 180,00 €
10035	Liikuntasalin rimaelementtejä		Kesken		
10036	Käyttäjät: Luokkien roskakorit		Hyväksytty		1 945,22 €
10037	Käyttäjät: Kuivausrumpujen jalustat		Hyväksytty		1 624,00 €
10038	Kinnityspintojen hattulistat		Hyväksytty		3 975,00 €
10039	Purettavan koulun asbestipurku		Hyväksytty		17 384,00 €
10040	Hissin käyttö AV-urakoitsijalle	3.4.2025	Hyväksytty		1 209,60 €
10041	Liikuntasalin varaston saksiveräjä		Hyväksytty		4 271,80 €
10041	Musikkiluokan seinän tuuletus	03.04.2024	Laskutettu	02.05.2024	4 077,80 €
10042	IV- Revisiömuutokset B-K	01.05.2024	Laskutettu	02.07.2024	-5 037,34 €
10043	IV-kanava muutos siirretty- HST	01.05.2024	Laskutettu	27.05.2024	1 115,06 €
10045	Suunnitelmapäivitykset N O ja P		Hyväksytty	09.09.2024	2 688,41 €
10046	Krisinajan kanavoimien puuttuminen suunnitelmista		Kesken		
10046	VSS-kanavamuutokset		Hyväksytty		1 061,73 €
10047	Revisiömuutos V		Hyväksytty		1 004,88 €
10048	Revisiömuutos X		Hyväksytty		4 853,62 €
10049	VSS 3:n uusi alakatto		Hyväksytty		1 799,76 €
10050	Kyymöiden taustan ilmavaihto		Hyväksytty		1 144,27 €
10051	Tuolimalaitteen muokkaus		Hyväksytty		676,81 €
10051	Kettilän viemärimuutokset putkiurakka	03.04.2024	Laskutettu	02.05.2024	2 942,79 €
10052	Pajatalon aielämpö putkiurakka	03.04.2024	Laskutettu	02.05.2024	1 140,37 €
10053	Suunnitelma tarkennuksia putkiurakka E&F	03.04.2024	Laskutettu		19 700,22 €
10054	Suunnitelmapäivitys G putkiurakka	03.04.2024	Hyväksytty	27.05.2024	
10055	Suunnitelmapäivitys G putkiurakka	03.04.2024	Hyväksytty	27.05.2024	
10056	Suunnitelmapäivitykset E& F	01.05.2024	Hyväksytty	27.05.2024	
10057	Suunnitelmapäivitykset G	01.05.2024	Laskutettu	27.05.2024	12 214,62 €
10058	Suunnitelmapäivitys J	01.05.2024	Laskutettu	27.05.2024	4 213,82 €
10059	Eristetyt viemärintuuletus putket		Laskutettu	12.11.2024	1 438,78 €
10060	Muutosluettelo Q		Laskutettu	09.09.2024	1 057,05 €
10061	Seinä WC-runkojen kulmaosat		Laskutettu		2 810,38 €
10062	WC hana mallin vaihto		Laskutettu	09.09.2024	6 165,99 €
10063	Uusi paineilmapressori		Laskutettu		7 484,28 €
10064	Muutos W. Kipsierotteilijat		Laskutettu	02.12.2024	4 040,54 €
10065	Hanamallin muutos loput hanat		Laskutettu	14.11.2024	7 268,97 €
10066	Kurausteiden hanamuutos		Hyväksytty	02.12.2024	375,24 €
10067	IV-konehuoneen putkikanakointi		Hyväksytty		7 451,08 €
10068	Poistettujen lattialaatojen tilalle viemäripisteet		Hyväksytty		1 493,51 €
10069	Tippaviemärit B-iv konehuone		Hyväksytty		765,44 €
10070	Kettilän uusi vesipiste		Hyväksytty		848,27 €
10071	Kaasukeskuksat kaasukoppeliin		Laskutettu		16 536,00 €
10072	Lämmönjakohuoneen putkien pesu		Hyväksytty		4 878,00 €
10073	Kettilän ESBE venttiilit		Hyväksytty		728,70 €
10074	Energia ja vesimittarit lämmönjakohuoneeseen		Hyväksytty		2 157,20 €
10075	Fyke varastotilojen APK liitäntä		Laskutettu		2 066,05 €
10076	Kuumakäsittelytilan erotin		Hyväksytty		688,63 €
10077	A- konehuoneeseen paisunta-astia		Hyväksytty		878,74 €
10078	Sähkön suunnitelmamuutoksia	02.07.2024	Hyväksytty	09.09.2024	17 362,80 €
10079	Rikosilmoitin järjestelmän muutokset		Laskutettu	29.08.2024	4 820,35 €
10080	Valaisinmuutokset		Tarjottu		9 127,66 €
10081	ATK muutokset	02.07.2024	Hyväksytty	02.12.2024	3 816,00 €
10082	Kulurivonnan muutokset ja korotukset	02.07.2024	Aiheeton		25 069,42 €
10083	Rännikaapeleiden muutos		Hyväksytty	09.09.2024	2 836,56 €
10084	Revisio muutokset H-O		Tarjottu		2 014,00 €
10085	Virve- ja kaupallisen verkon rakentaminen	02.07.2024	Hyväksytty	15.10.2024	50 010,80 €
10086	Aurinkovoiman lisäys 59->61,5	02.07.2024	Laskutettu		2 511,64 €
10087	Työmaan edessä sovittuja lisätyöitä		Tarjottu		7 285,38 €
10088	Rännikaapeleiden jatkaminen		Kesken		
10089	Palo- ja ääni muutokset	17.4.2025	Tarjottu		35 119,42 €
10090	Turvakaapelointien muutokset ja lisäykset		Kesken		
10091	Revisio muutokset S-T		Hyväksytty		3 074,00 €
10092	IV-konehuone muutokset		Tarjottu		5 529,77 €
10093	Revisio R atk muutokset		Hyväksytty	12.11.2024	381,60 €
10094	Työmaalla huomattuja suunnitelma puutteita		Laskutettu		13 452,83 €
10095	Automaatiokaapelointi muutokset		Tarjottu		3 710,00 €
10096	Työvuorosuunnittelusta tulevat muutokset		Tarjottu		14 702,20 €
10097	Revisio muutokset U-X		Tarjottu		2 862,00 €
10098	Rikosilmoitin järjestelmän uudelleen kaapelointi		Laskutettu		7 085,04 €
10099	Wlan tukiasema-asennus		Hyväksytty		4 717,00 €
10100	Laatikkovaraston poistopuhallit		Tarjottu		6 066,72 €
10101	Opinportaan induktiosilman lisäys		Tarjottu		2 956,93 €
10102	A IV-konehuoneen erillispuhallit		Hyväksytty		14 702,20 €
10103	Automaatio suunnitelmapäivityksiä ja lisäyksiä		Laskutettu	12.11.2024	3 365,50 €
10104	Pajarakennuksen vesimittarit		Tarjottu		1 473,40 €

indeksointi 342 367,46 €
(vuoden 2024 loppuun mennessä)hyväksynyt PSI 8.5.2025
(PSI = Pirjo Sirén)

hyväksynyt PSI 6.3.2025

hyväksynyt PSI 13.3.2025

hyväksynyt PSI 8.5.2025

hyväksynyt PSI 11.3.2025
hyväksynyt PSI 8.5.2025
hyväksynyt PSI 8.5.2025

hyväksynyt PSI 8.5.2025