

[illegible]

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2018 €	MTA 2018 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.12. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m		2018											
														Q1			Q2			Q3			Q4		
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1
	AROPELTO		313 000										v. 2019												
30165	Aropellontie + Punasavikanpolku	Kons/JSj/U		120 000	120 000				1 600	1 250	2 850	420													
30205	Pähkinämaentien jk + pp	Kons/JSj/U		40 000	40 000																				
30169	Sinisavikanpolku	Kons/JSj/U		80 000	80 000																				
	PUUSTELLINMETSÄ																								
30172	Kaava-alueen kadut ARA	Kons/JSj/U		2 500 000	2 530 000	600 000	538 753	89,79					ARA, Urakka1,abk												
30253	Ahomansikanpolku	Kons/JSj/U																							
30254	Marjamatkankaari	Kons/JSj/U																							
30255	Metsävalmantie	Kons/JSj/U																							
30256	Puistometsäntie	Kons/JSj/U																							
30257	Puustellinniitynkaari plv 0-200	Kons/JSj/U																							
30258	Puustellinraitti plv 0-150	Kons/JSj/U																							
30259	Puustellinrinteenkaari	Kons/JSj/U																							
30260	Rykmentin puistotie plv 0-440	Kons/JSj/U		300 000	300 000	720 000	697 500	96,88					KV-liikenteen												
30261	Vadelaaviidanpolku	Kons/JSj/U																							
30262	Puustellinpolku	Kons/JSj/U																							
30263	Puustellinniitynpolku	Kons/JSj/U																							
30264	VH-raitti välillä Puistometsäntie - Puustellinpolku	Kons/JSj/U																							
30265	Puustellinmetsä asuntomessualue	Kons/JSj/U				500 000	470 472	94,09					Urakka1, abk												
61002	Asuntomessuille tehtävät väliaikaiset työt	Kons/JSj/U				30 000							Urakka1, abk												
	RYKMENTINPUISTO																								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

 Sunnite İms

Sunnite İmami

[illegible]

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2018 €	MTA 2018 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.12. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m		2018											
														Q1			Q2			Q3			Q4		
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1
	RAJALINNAN TP-ALUE II																								
31207	Nuohoojantie																								
31234	Sällintie																								
31235	Hanslankarintie																								
31208	Alatalontie	Kons/M Jo	375 000			10 000	6 414	64,14	2 646	1 095	3 441														
31209	Hanslankarinuja	Kons/M Jo	311 800			20 000	15 141	75,70	1 360		1 860		Kuivatus Var Valtatieltä+v												
31210	Numm imetsäntie																								
31212	Pohjoisväylän liittym ä																								
	SANEERAUSKOHTEET (Kellokoski)																								
31221	Pestitie	ATo	121 600						670																
31222	Päiväm iehenkuja	ATo	178 600																						
31228	Saneerausohjelma (ajoittamaton)																								
31227	KELLOKOSKI, liikenneturvallisuuskohteet Toimelantien-Mäntyrinteentien katujen hidastejärjestelyt	JLa																							
31229	ERITTELEMÄTÖN (Kellokoski)						9 145																		

Vesi 1/9 Tuusulan kunta Kunnallistekniikan rakentamishjelma 2018, tarkistettu ohjelma ajalle 1.1-31.12.2018													31.12.2018												
Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2018 €	MTA 2018 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.12. €	Tot %	Vj	m	Jv m	Svv m	Huom	2018											
														Q1			Q2			Q3			Q4		
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Vesijohto- ja viemäriverkosto Etelä-Tuusula		2 031 535	1 740 000	1 740 000	3 612 100	3 349 232	92,72	11 219	10 904	13 512														
80193	KORTTELI 8067																								
	ANTTILANRANTA I								1 161	1 720	1 442														
80107	Rantaniityntie	AAAn/JSj/U	64 000	33 000	33 000	96 000	110 081	114,67	33	180	255														
80167	Rantaniitynkuja	AAAn/JSj/U	93 000	16 500	16 500	60 000	63 815	106,36	180	142	210														
80242	Puistopolku väli Rantaniitynt- Hankkijant.	AAAn/JSj/U				140 000	137 272	98,05		348	70	VH 4													
80101	Hankkijantie	AAAn/JSj/U				5 000	4 473	89,46																	
80252	Paijaland/Rantaniitynt./Santakuopankj. liitt	AAAn/JSj/U		20 000	20 000	10 000	5 473	54,73				Kiertoliittymä													
80197	Paijalan jk+pp-tie	AAAn/JSj/U																							
80168	Kanalanmäentie	AAAn/JSj/U	40 000	16 500	16 500	25 000	23 391	93,56	86	86	103														
80185	Kanalanmäenkuja	AAAn/JSj/U	13 000	9 900	9 900	25 000	24 056	96,22	56	56	63														
80244	pp-tie väli Rantaniitynkj-Paijalandtie	AAAn/JSj/U																							
80249	pp-tie väli Puistopolku-Kanalanmäenti.	AAAn/JSj/U	11 000				11 358		77	77	43	VH 5													
80268	Anttilanranta VH linja 1	AAAn/JSj/U				65 000	67 093	103,22	148	144	146														
80269	Anttilanranta VH linja 2	AAAn/JSj/U				29 000	30 215	104,19	56	56	57														
80270	Anttilanranta VH linja 3	AAAn/JSj/U				20 000	19 669	98,34	180	180	80														
80277	Tontti VH-linjat 1,2,3,4	AAAn/JSj/U				16 000			180	180	80														
	AROPELTO																								
80165	Aropellontie ja Punasivakanpolku	Kons/JSj/ U	80 000	39 600	39 600				340	115	375	v 2019													
80120	Pähkinämaentien jk + pp	Kons/JSj/ U		13 200	13 200							v 2019													
80169	Sinisavikanpolku	Kons/JSj/ U		26 400	26 400							v 2019													
	PUUSTELLINMETSA								2 702	2 527	2 837														
80222	Siirtoviemärit	Kons																							
														Suunnitelma											
Tarkistettu rakentamishjelma ajalle 1.9.2018-31.12.2018 31.12.2018														suunnittelu											
														rakentaminen											
														päälystys											
														valaistus											
														kiviväli											
														kiviväli											
														halkuotto											

Suunnitelma

☒ Suunnitelma ☐ Tavo

Vesi 4/9 Tuusulan kunta Kunnallistekniikan rakentamishohjelma 2018, tarkistettu ohjelma ajalle 1.1-31.12.2018													31.12.2018													
Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2018 €	MTA 2018 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.12. €	Tot %	Vj	m	Jv m	Svv m	Huom.	2018												
														Q1			Q2			Q3			Q4			
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	KULOMÄEN TP-ALUE II																									
		Kons/JSj/ U																								
	LAHELANPELTO II												vj 2490, jv2295, sv 2 yhteensä 2-vaihe aikaistettu vj + 0,5M€													
80301	Lahelanpelto II esirakentaminen	Kons/JSj/ U		100 000	100 000	600 000	1 016 332	169,39																		
80208	Lahelanorren liittymä Lahelantielle	Kons/JSj/ U		66 000	66 000					215	230	340														
80209	Lahelanorren alkuosa	Kons/JSj/ U		165 000	165 000					420	315	300														
80284	Lahelanpellontie	Kons/JSj/ U		66 000	66 000					330	200	200														
80285	Kulmapellonkuja	Kons/JSj/ U		33 000	33 000					390	280	265														
80286	Taalinpellontie	Kons/JSj/ U		16 500	16 500					100	200	100														
80287	Haavistonkaari	Kons/JSj/ U		16 500	16 500					215	217	345														
80288	Taalinpellonkaari II	Kons/JSj/ U		33 000	33 000					90	90	100														
80289	Kuusamantie	Kons/JSj/ U										130														
80290	Kaffepaussi	Kons/JSj/ U								326	417	498														
80291	jkpp 12	Kons/JSj/ U																								
80292	jkpp 11	Kons/JSj/ U								118	118	118														
80293	jkpp 7	Kons/JSj/ U								40	40	40														
80294	jkpp 6	Kons/JSj/ U								31	31	31														
80295	jkpp 1	Kons/JSj/ U								70	9	9														
80296	Huntukuusamankuja	Kons/JSj/ U								87	90	116														
80297	Pumppaamo ja huoltotie	Kons/JSj/ U				60 000				55	55	55														
80210	Sisäinen tiestö	Kons/JSj/ U				1 000 000	924 566	92,46																		
80267	Talvionpolku	TMä/MHu																								
	SANEERAUSKOhteet (Etelä-Tuusula)																									
80179	Lukkarintien taskuparkit	SNi/MJo/ U	47 000									219														
80154	Kaarnatie	SNi/MJo	202 650	9 900	9 900							1 351														

Suunnitelma

Suunnitelma

arkistettu rakentamishielma_aialle 1.0.2018 31.12.2018 31.12.2018

☐ Suunnitelma

Puistot 1/1 Tuusulan kunta Kunnallistekniikan rakentamishjelma 2018, tarkistettu ohjelma ajalle 1.1-31.12.2018														31.12.2018											
Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2018 €	MTA 2018 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.12. €	Tot %	Jk + pp m2	Numikot m2	Istutukset m2	Avo-oja m2	Huom	2018											
														Q1			Q2			Q3			Q4		
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Puistot ja leikkialueet			1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 232 005	91,26																	
	Etelä-Tuusula			1 140 000	1 140 000	1 160 000	1 151 445	99,26																	
31902	Lahelanpelto II, itä																								
31905	Bostonin alue					55 000	33 386	60,70																	
31907	Rykmentinpuisto																								
31911	Tuusulanjärven eteläosa					40 000	54 835	137,09					Ilmari Kiannon polku												
31908	Anttilan alue					10 000																			
31909	Tuulipuisto																								
31910	Puustellimetsän puisto			1 000 000	1 000 000	920 000	948 513	103,10																	
31904	Muut kohteet Etelä-Tuusula					15 000	27 042	180,28																	
	ETELÄ TUUSULA SANEERAUSKOhteet																								
31912	Riihikallion koirapuisto			60 000	60 000	60 000	81 136	135,23																	
31913	Jokipuisto ja Myllypuisto			40 000	40 000	40 000																			
31914	Kotoranta-Tuuskoto puistotie			40 000	40 000	20 000	6 533	32,66																	
	Jokela			200 000	200 000	100 000	73 166	73,17																	
32000	Lepolan alue, Visapuisto						1 179																		
32002	Peltokaaren alue			150 000	150 000	60 000	61 733	102,89					Keskuspuisto												
32003	Kartanon alue			50 000	50 000	10 000	1 647	16,47																	
32001	Muut kohteet Jokela					30 000	8 607	28,69																	
	Kellokoski			10 000	10 000	40 000	7 394	18,48																	
32101	Linjapuisto																								
32103	Omenalahti III																								
32104	Rajalinnan työpaikka-alue II			10 000	10 000																				
32102	Muut kohteet Kellokoski					40 000	7 394	18,48					Koirapuisto												
	Muut kohteet					50 000																			
32201	Ympäristön parantaminen					10 000																			
32200	Leikkipaikkojen valaistus					40 000																			
														Suunnitelma Toteutus											
Tarkistettu rakentamishjelma ajalle 1.9.2018-31.12.2018_31122018														Suunnittelu Rak.kerrokset Päälystys Valaistus Kivityöt Kuivatus Haltuunotto Toteutus											

 [Suunnitelma](#)

 Suunnitelma

arkistettu rakentamishielma aialle 1 9 2018-31 12 2018 31122018

[illegible]