



TYÖMAAKOKOUS 2
Pöytäkirja
30.7.2025

RISTIKIVENMÄEN ALUEEN VESIHUOLLON SANEERAUS 2025

TYÖMAAKOKOUS NRO 2

Aika 29.7.2025 klo 14.00

Paikka Tuusulan veden varikko ja Teams

Läsnä	Lassi Jutila	Tuusulan Vesi
	Hanna Nieminen	Tuusulan Vesi
	Riku Pulli	Sujutek Oy, Teams
	Saki Salo	Welado Oy

1. KOKOUKSEN SOPIMUKSENMUKAISUUS

Kokous todettiin asianmukaisesti kokoon kutsutuksi ja sopimuksenmukaiseksi. Kokouksen puheenjohtajana toimii Lassi Jutila ja sihteerinä Saki Salo.

2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellisen kokouksen ptk allekirjoitettu sähköisesti.

3. EDELLISEN KOKOUKSEN AVOIMET ASIAT

Ei ollut avoimia asioita.

4. SUUNNITELMATILANNE

Paineviemärin purkukaivo (178741) saumat korjataan.

Linjakaivo (175444) betonikaivo uusitaan muovikaivoksi M560.

Tilan 407-3-40 vesijohdon tonttihaaran sijainti ei vielä tiedossa.



Itä

Kaivuut käynnissä Pujokaassa, tulevan palopostin kaivantoa(kääntöpaikka) ja Nahkelantien risteystä ei ole kaivettu vielä. ELY:ltä lupa(alkaen 28.7) kaivamiseen ja kaivaminen suoritetaan ensi viikolla(31). Viikolla 32 myös mahdollisesti suuntaporattaisiin Pujokaari, mikäli saamme putket työmaalle. Viikolla 31 aloitamme Nahkelantien varressa olevien kaivantojen kaivamisen ja siitä Valvatintielle. Valvatintien-Pujokaari välin aikana hoidamme pintaverkon rakentamisen Pujokaarelle, Nahkelantieltä Vaunukankaan koulun suunnalta. Näin etenemme alueen kohti länttä. Voisimme ensiviikolla selvittää Nahkelantien 99 tonttijohdon suunnan, tulpittamalla Valvatintien ja Päivänkakkaratien risteyksestä vesijohdon, sekä tekemällä lyhyen vesikatkon valvatintien osuudelle. Pujokaassa vesijohtojen tonttihaarojen etsinnät käynnissä.

Länsi

Käyty patkäputkittamassa kaivovälit 175375-175377, mukaan lukien yksi "piilokaivo" ei ollut kartoissa.

Pohjoinen

Tällä hetkellä kaivoja on patkäsujutettu välit 175438-175433. Kaivoissa melko paljon piikkausta patkäputkitusta ajatellen. (linjat eivät ole aivan keskellä) Muuten pohjoisessa työt jatkuvat piikkauksen ja tunkkauksen osilta.

Sujutettu viemärin kokouspäivään mennessä n.280m yhteensä.

Työmaan vahvuus

- Kaivinkone 1
- Kuorma-auto 1
- Asentajia 3

6. AIKATAULUTILANNE

Itä: Heinäkuu – Syyskuu.

Länsi: Syyskuu – Joulukuu.

Pohjoinen: Heinäkuu-Elokuu.



7. TYÖTURVALLISUUS

Työmaan turvallisuuteen liittyvien asiakirjojen kopiot säilytettävä työmaalla esim. projektipankissa.

Työmaalla ei ole sattunut läheltä piti- tilanteita, eikä tapaturmia.

Urakoitsija ilmoitti huolehtineensa VNa 205/2009 mukaisista päätoteuttajan turvallisuusvelvoitteista.

MVR mittauksia ei ole tehty tähän mennessä.

Perehdytykset tallennettava buildieen.

8. LASKUTUS

Ei laskutettu kokous välillä.

9. LISÄ- JA MUUTOSTYÖT AIHEET

Piilotonttihaarojen kohdalle rakennetaan kaivon yksikköhinnan mukaisesti.

Pienet lisä- ja muutostyöt kootusti yhteenlaskuun.

10. LAATUASIAT

Käytettävien sujutusputkien dokumentit tallennettu Buildieen. Urakoitsija varmistaa tuotteen valmistajalta standardien mukaiset hyväksynät.

Valokuvia ei otettu Buildieen.

11. URAKOITSIJAN ASIAT

Urakoitsija ilmoittaa kenelle annetaan Buildieen tunnukset.

Riku lomalla 31.7 – 17.8.2025 Petteri Niemi tuuraa.

12. MUUT OSAPUOLET JA SIDOSRYHMÄT

Asukkaille tiedotetaan vesikatkoissa ajoissa tilaaja lähettää tekstiviestin ja urakoitsija laputtaa kiinteistö.

13. VIRANOMAIS- JA LUPA-ASIAT

Ely luvan urakoitsija saanut 24.7.2025.

Myönnetty katuluvat tallennettava Buildieen.

14. RAKENNUTTAJAN ASIAT

Saki lomalla 11 – 31.8.2025, Antti Heinilä (puh.040 357 8273) tuuraa.

Lassi lomalla 11 – 24.8.2025.



TYÖMAAKOKOUS 2
Pöytäkirja
30.7.2025

Hanna lomalla 4 – 26.8.2025.

15. MUUT ASIAT

Ei ollut

16. SEURAAVA KOKOUS

Seuraavat työmaakokous sovitaan myöhemmin.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.41

Tuusulassa 29.7.2025

Rakennuttajan edustaja

Urakoitsijan edustaja

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende