Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY
Nuijamiestentie 5 B, 00400 HELSINKI, Puh. (09) 4777 510, Telefax (09) 4777 5111

MITTAUS- JA ASENNUSKORTTI: 2019

TYÖNUMERO: 15642

Kohde:	Ohkola lajitysalue
Katuosoite:	Saharintie 91
Kunta:	04480 Haarajoki
Viite:	

Projekti:		**Kairakone:**	KN2000
Putken numero:	2/ pt 110	**Asentaja:**	■
Suunnittelija:		**Puhelin:**	
Puhelin:		**Asennus päivä:**	4.9.2019

Koordinaatit:	**X:**	6718549.32
	Y:	25510231.16
	Z:	92.260
Koordinaattijärjestelmä:	ETRS GK 25/ N 2000	

TASOTIEDOT JA RAKENNE

Putken yläpään taso:	+93.07
Siivilän alapään taso:	+87.07
Putkimateriaali:	Rauta
Putken halkaisija, mm:	1"
Siivilän rako, mm:	0,40
Vandaaliputken materiaali:	-
Jatkoputken pituus:	4.00
Siivilän pituus:	2.00
Kokonaispituus:	6.00

Putki maanpinnasta:	0,81
LUKITTU	-
Jatkoputken pituus:	4.00
Siivilän pituus:	2.00

Maalajit

Syvyys [m]	Maalaji

Maalajit ovat aistinvaraisia

Toimivuustesti

1min		
3min		
5min		3,60
10min		
30min	4h	2,56

HAVAINNOT

Pvm.	Syv.putken-päästä	Pv-pinnan taso	Huom.
5.9.2019	2,71	+90.36	
8.9.2019	2,67	+90.40	
7.10.2019	2,31	+90.76	
13.10.2019	2,07	+91.00	
	Wmax =	+91.00	
	Wmin =	+90.36	

Huomautukset

siivilä kalliossa 0.83m