

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 02.02.2021, klo 17:00 - 19:38

Paikka Tuuskoto, kokoustila Venny

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2020, seuranta 1.1.-31.12.2020**
- § 4 Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2021**
- § 5 Talonrakennuksen työohjelman 2020 seuranta 1.1.-31.12.2020**
- § 6 Talonrakennuksen työohjelma 2021**
- § 7 Puustellinmetsän luoteisosan katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen, urakoitsijan valinta**
- § 8 Sulan työpaikka-alueen kunnallistekniikan rakennussuunnittelun valinta**
- § 9 Viranhaltijoiden päätökset**
- § 10 Työryhmien pöytäkirjoja**
- § 11 Ilmoitusasiat**
- § 12 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Raimo Stenvall, puheenjohtaja
Marjut Kylliäinen, 1. varapuheenjohtaja
Cecilia Veikkolainen (etäyhteys)
Henri Koskela (etäyhteys)
Jorma Sulander
Petra Kela (etäyhteys)
Sari Juhila (etäyhteys)
Sari Vilén (etäyhteys)
Tommi Partanen (etäyhteys)
Veijo Viiru (etäyhteys)

Muut saapuvilla olleet

Timo Havukunnas, lautakuntasihteeri, sihteeri
Jussi Salonen (etäyhteys), apulaispormestari
Jani Peltonen (etäyhteys)
Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Juho Käki
Mikko Simpanen (etäyhteys), tilapalvelupäällikkö
Riikka Uusikulku (etäyhteys), asuntomessujen projektipäällikkö, poistui 18:05
Miika Salopelto
Heikki Lonka (etäyhteys), kuntakehitysjohtaja

Poissa

Lassi Lemmelä

Allekirjoitukset

Raimo Stenvall
Puheenjohtaja

Timo Havukunnas
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

04.02.2021

04.02.2021

Petra Kela

Sari Juhila

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 5.2.2021

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Esittelijä: Raimo Stenvall

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että osa kokoukseen osallistujista oli paikalla kunnantalon Venny -kokoustilassa, ja osa osallistui kokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Raimo Stenvall

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Sari juhila ja Petra Kela.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 3

Kunnallistekniikan rakentamishjelma 2020, seuranta 1.1.-31.12.2020

TUUDno-2021-60

Valmistelija / lisätiedot:
Jyrki Sjöblom
työpäällikkö

Liitteet

1 Kunnallistekniikan rakentamishjelman seuranta 1.1.-31.12.2020, TL 2.2.2021

Asiaselostus

Tuusulan valtuusto hyväksyi 9.12.2019 § 165 talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2024, johon sisältyy myös kunnan investointiohjelma.

Maarakenteisiin ja johtoverkostoihin varattiin kuluvalle vuodelle 12 235.000 €, josta teihin, liikenneväyliin ja vesihuoltoon yhteensä 7 965.000 €. Puistoihin varattiin 3 160 000 €, vesistöihin 1 070 000 € ja jätehuoltoon 40 000 €.

Kunnan kustannusosuuksiin oli valtuuston päätöksellä kuluvana vuonna varattu määrärahaa seuraavasti:

- Koskenmäen kiertoliittymään 1,5 M€
- Rykmentinpuisto III liittymä itäväylä 0,1 M€
- Jokelantien kevyenliikenteen väylä 0,64 M€
- Pääradan alikulku Jokelassa 0,15 M€
- Jokelantien alikulku Peltokaassa 0,06 M€
- Metsäkyläntien liittymä Myllykyl.t. 0,06 M€
- Kirkonkylän koulun liittymä Tuus.t. 0,06 M€
- Kehä IV liittymät Tuusväylään 0,1 M€
- Kehä IV liittymät Myllykyläntiehen 0,05 M€

Tekninen lautakunta hyväksyi 15.9.2020 § 94 kunnallistekniikan rakentamishjelman tarkistuksen ajalle 1.9.-31.12.2020.

Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpanosäännön kohdan "13. Kunnallistekniikan rakentaminen" mukaan tekninen lautakunta hyväksyy alkuvuoden rakentamishjelman tammikuussa ja loppuvuoden syyskuussa sekä saattaa päätöksensä kunnanhallitukselle tiedoksi. Samassa yhteydessä tulee kunnanhallitukselle antaa selvitys edellisen kauden toteutumisesta.

Kunnallistekniikan rakentamishjelman toteutuminen on käyty läpi kohteittain.

31.12.2020 kunnallistekniikan rakentamiseen on käytetty yhteensä 12,6 M€ eli 103 % ko. investointeihin varatusta talousarviosta. Ylitys syyskuun seurantaan nähden johtuu Jokelan työpaikka-alueen loppuvuoden reippaasta rakentamisaikataulusta.

Kunnan kustannusosuuksiin varatuista rahoista on käytetty n. 1 M€, eli n. 34% talousarviosta.

Merkittävimpiä vuoden 2020 rakentamiskohteita ovat olleet

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- Etelä-Tuusulassa Puustellinmetsän kaava-alueen rakentaminen, Rykmentinpuiston kaava-alueen rakentaminen ja Monion vesihuoltosiirrot, Asuntomessuille tehtäviä väliaikaisia töitä on rakennettu, Kuntoilijantien rakentaminen, Lahelanpelto II kaava-alueen 2-vaiheen rakentaminen, Aropellon kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen.
- Jokelassa Vallun työpaikka-alueen ja Pyytien rakentaminen.
- Kellokoskella Nystenintien ja Vanhan valtatie rakentaminen on aloitettu.
- Kunnan kustannusosuuksilla on rakennettu Koskenmäen ja Lahelantien kiertoliittymien viimeisiä päällystekerroksia ja Jokelantien kevyenliikenteen väylää.
- Päällystysurakatyöt, joissa päällysteneliöitä on kertynyt yhteensä 109.800 m², tästä kunnossapidon uudelleenpintauksia n. 21.000 m²
- Puistoista on rakennettu Puustellinmetsän puistoa ja Peltokaaren puistoaluetta.
- Vesistöjen kunnostus -menokohdasta on rakennettu Tuusulanjärven ympäristöä.

Liitteenä kunnallistekniikan rakentamisohjelman seuranta ajalta 1.1.-31.12.2020.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä kunnallistekniikan rakentamisohjelman seurannan ajalta 1.1. - 31.12.2020.
- lähettää kunnanhallitukselle tiedoksi kunnallistekniikan rakentamisohjelman seurannan ajalta 1.1. - 31.12.2020.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanhallitus, Jyrki Sjöblom

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 4

Kunnallistekniikan rakentamishjelma 2021

TUUDno-2021-61

Valmistelija / lisätiedot:
Jyrki Sjöblom
työpäällikkö

Liitteet

1 Kunnallistekniikan rakentamishjelma 2021, TL 2.2.2021

Asiaselostus

Tuusulan valtuusto hyväksyi 7.12.2020 § 132 talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2025, johon sisältyy myös kunnan investointiohjelma.

Maarakenteisiin ja johtoverkostoihin varattiin kuluvalle vuodelle 15.260.000 €, josta teihin, liikenneväyliin yhteensä 11.500.000 €. Puustoihin varattiin 2 810 000 € (sisältää Tuusulanjärven eteläosan ja Jokilaakson kehittämishankkeen), vesistöihin 70 000 € ja jätehuoltoon 40 000 €.

Kunnallistekniikan rakentamishjelmassa vuodelle 2021 on arvioitu vuoden vaihteen tilanteen perusteella ohjelmaan otettavat merkittävimmät kohteet, joita ovat:

Häriskiven kaava-alue, Puustellinmetsän kaava-alueen luoteisosa, Rykmentinpuiston keskustassa Varuskunnantie, Tykkitie, Rykmentinpuisto III kaava-alue, Pellavamäentien parantaminen ja Riihikallion koulun ojasiirrot, Tuusulanjoentien sillan paalulaatan jatkaminen, Lepokallionkaaren parantaminen, Vanhan Valtatien ja Nystenintien rakentaminen ja Omenalahdentien saneeraus. Tuusulanjärven eteläosan ja Jokilaakson kehittäminen, Hyökkälän leikkipuiston saneeraus, sekä Peltokaaren puistoalueet.

Kunnan kustannusosuuksiin on valtuuston päätöksellä kuluvana vuonna varattu määrärahaa seuraavasti:

- Kirkonkylän koulun liitt. Tuustielle 0,2 M€
- Pääradan alikulku Peltokaassa 0,15 M€
- Jokelantien alikulku Peltokaassa 0,06 M€
- Rykmentinpuisto III liittymä Itäväylä 0,1 M€
- KehäIV liittymät Tuusulanväylään 0,1 M€
- Kehä IV liittymät Myllykyläntiehen 0,05 M€

Lisätiedot: työpäällikkö Jyrki Sjöblom, p. 040 314 3134 ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola, p. 040 314 3566.

Liitteenä kunnallistekniikan vuoden 2021 rakentamishjelma.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- hyväksyä kunnallistekniikan rakentamisohjelman määrärahavaroituksen ajalle 1.1.-31.12.2021 ja toteaa, että siinä esitetyt työvaiheajotukset ovat ohjeellisia ja niitä voidaan tarkistaa yhdyskuntatekniikan päällikön päätöksellä
- lähettää kunnanhallitukselle tiedoksi kunnallistekniikan rakentamisohjelman ajalle 1.1.-31.12.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanhallitus, Jyrki Sjöblom

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 5

Talonrakennuksen työohjelman 2020 seuranta 1.1.-31.12.2020

TUUDno-2020-33

Valmistelija / lisätiedot:
Esa Koskinen
rakennuspäällikkö

Liitteet

1 Talonrakennuksen työohjelman seuranta 1.1.-31.12.2020

Asiaselostus

Tilapalveluiden työohjelma vuodelle 2020 sisälsi useita eri hankevaiheessa olevia palveluverkon kohteita. Kaikkia hankkeita pystyttiin edistämään aktiivisesti työohjelmavuoden kuluessa.

Kasvu ja ympäristö-toimialueen tilapalveluilla oli talonrakennushankkeiden ja piharakenteiden kunnostuksiin varattuna TA 2020 talousarviossa määrärahoja yhteensä 11 790 000 euroa, jota osavuosikatsauksissa tarkistettiin siten, että lopullinen muutettu TA oli 10 040 000 euroa. Rakennusten piha-alueiden kunnostukseen ja uusimiseen oli varattu 100 000 euroa.

Palveluverkon kohteiden osalta lukio-monitoimirakennus Monion toteutussuunnittelu valmistui vuoden loppupuolella, Kirkonkylän koulukampuksen osalta aloitettiin loppuvuodesta toteutussuunnittelu, Riihikallion monitoimikampuksen hankesuunnittelu eteni. Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelmaa tarkennettiin. Lahelan monitoimikampuksen tontin arviointi jatkui yhteistyössä kaavoituksen kanssa.

Investointihankkeina toteutettiin mm. oppimisympäristöjen muutostöitä, Tuusulan jäähallin laatan ja jäähdytysputkiston uusiminen sekä kevyen liikenteen yhteyden ja kuntoportaiden rakentaminen urheilukeskukseen saatiin hyvään alkuun.

Teknisen lautakunnan erillisellä investointimäärärahalla toteutettiin mm. PTS- ja LVIS-korjauksia, Sahankulman vuokratilojen muutostöitä, Tuuskodon perusparannusta, energiatehokkuuden parantamista (mm. sähköautojen latauspisteitä) sekä Hyrylän koulukeskuksen elinkaaren jatkamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Piha-alueisiin varatulla määrärahalla perusparannettiin Lahelanniityn päiväkodin piha.

Liitteenä päivitetty työohjelman seuranta 1.1.-31.12.2020

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Simpanen, tilapalvelupäällikkö

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä vuoden 2020 talonrakennuksen työohjelman seurannan ajalta 1.1.-31.12.2020
- lähettää vuoden 2020 työohjelman seurannan tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanhallitus, Esa Koskinen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 6

Talonrakennuksen työohjelma 2021

TUUDno-2021-63

Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Simpanen
mikko.simpanen@tuusula.fi
tilapalvelupäällikkö

Liitteet

1 Talonrakennuksen työohjelma 2021

Asiaselostus

Hankkeita on esitetty tarkemmin määrärahavarauksineen ja perusteluineen hyväksytyssä talousarvioesityksessä sekä liitteenä olevassa talonrakennuksen työohjelmassa aikatauluineen.

Hankkeiden suunnittelu, ajoituksen tarkentuminen, muutokset päätöksissä ja määrärahojen käytön toteutuminen voivat aiheuttaa tarkennuksia ja myös muutoksia vuoden 2021 kuluessa työohjelmaan, määrärahavarauksiin ja esitettyihin kohteisiin. Mahdolliset muutostarpeet arvioidaan, esitellään perusteluineen ja käsitellään osavuosikatsausten (OVK I ja OVK II) yhteydessä ja esitellään tekniselle lautakunnalle.

Tilapalveluiden työohjelma vuodelle 2021 painottuu uuden palveluverkon suunnittelun ja rakentamiseen. Palveluverkon kaikki uudisrakennuskohteet etenevät vuonna 2021.

MONIO

Kunnan palveluverkossa Monio käynnistää oppimisympäristöjen uudistamisen. Palveluverkkostrategian mukaisesti vanhoista huonokuntoisista kiinteistöistä luovutaan silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Monion käyttäjien nykyiset tilat ovat pääosin huonokuntoiset tai ne ovat poistumassa muiden syiden takia. Uusien opetussuunnitelmien, digitalisaation ja koko oppimiskäsityksen muuttumisen vuoksi on erittäin ajankohtaista uudistaa oppimisympäristöjen toiminnalliset- ja tilakonseptit. Monion monitoimikampuksen rakentaminen alkaa kesäkuussa. Kevään aikana tekninen lautakunta saa päätettäväkseen kokonaisurakan urakoitsijan. Monio tulee valmistumaan aikataulun mukaan syyslukukaudeksi 2023.

KIRKONKYLÄ

Uudisrakennus tulee valmistuttuaan korvaamaan nykyisen sisäilmaongelmien vuoksi käytöstä poistetun Kirkonkylän koulukiinteistön sekä jo puretun Mattilan päiväkodin. Lisäksi hanke tulee korvaamaan Etelä-Tuusulan palveluverkkosuunnitelman mukaan poistuvia päiväkotikiinteistöjä.

Hankkeen hankesuunnitelman mukainen tavoitehinta-arvio on 23,5 miljoonaa euroa (ALV 0 %). Oppilasennusteiden pienennettyä hankevaiheesta, hankkeen toteutusta on muutettu siten, että kampuksen yhteyteen tehdään tilat myös ruotsinkieliselle

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

koululle. Hankkeen kokonaislaajuus on pysynyt hankesuunnitelman verrattuna lähes ennallaan. Suunnittelun edetessä on hankesuunnitelman ratkaisuja kehitetty edelleen ja kustannuslaskenta tarkennetaan suunnitelmia vastaavaksi.

Hankkeen ehdotussuunnitelmien hyväksynnän mukainen tavoiteaikataulu (KHall 15.6.2020) tulee päivittymään tehtyjen suunnitelmamuutosten vuoksi. Rakentaminen alkaa todennäköisesti syksyllä.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää nykyisen koulun tieliittymän korvaamista kahdella uudella ja itäisemmällä liittymällä sekä kaavamääräysten mukaisilla meluaidoilla ja -valleilla. Niiden suunnittelu ja rakentaminen edellyttävät ELY:n suunnittelu- ja rakentamislupaa. Em. suunnitelmat tehdään yhteistyössä Tuusulan kunnan Kunnallistekniikan suunnittelu- ja rakentamisyksiköiden kanssa. Koulun pysäköintialueen sekä siihen liittyvän hulevesisuunnittelu sisältyvät rakennushankkeeseen.

RIIHIKALLIO

Uudisrakennuksena sekä osittain peruskorjauksena- ja -parannuksena toteutettava Riihikallion monitoimikampus on yksi Sivistyksen toimialueen keskeisistä kunnallisista palvelutuotantohankkeista. Uudisrakennus tulee valmistuttuaan korvaamaan nykyisen sisäilmaongelmien vuoksi osittaisesti käytöstä poistetun Riihikallion koulukiinteistön. Lisäksi hanke tulee korvaamaan Etelä-Tuusulan palveluverkkosuunnitelman mukaan poistuvia koulukiinteistöjä yhdessä uudisrakennuksena toteutettavan Rykmentinpuiston ja Lahelan monitoimikampuksen kanssa.

Rakennettava koulu on n. 800 oppilaan yhtenäiskoulu. Koulussa on lisäksi tilat 21 lapsen esiopetusryhmälle.

Nykyinen koulurakennus on toiminnassa siihen asti, kun uusi monitoimikampus valmistuu. Kesän 2019 aikana on tontille sijoitettu väistötilat, joilla on korvattu ne koulun tilat, joissa sisäilmaoireilua on ollut eniten. Väistötilat on mitoitettu 450 oppilaalle. Siirrettävä väistötilarakennus on sijoitettu koulun itäpuolella olevalle pysäköintialueelle.

Hankkeen hankesuunnitelman mukainen tavoitehinta-arvio on 32,4 miljoonaa euroa (ALV 0 %), Tuusula 02/2020. Arvio sisältää koko hankkeen rakentamiskustannukset, mukaan lukien pysäköintialueen rakentamisen ja hulevesiuoman siirron. Arvio ei sisällä irtokalusteita, katualueella ja tontin ulkopuolella tehtäviä muutostöitä, eikä erillishankintoja kuten AV-laitteita, salien erityistekniikkaa, keittiö- ja siivousvälineitä.

RYKMENTINPUISTON MONITOIMIKAMPUS

Rykmentinpuiston monitoimikampuksen rakentamisen valmistelu etenee vuonna 2021. Kevään aikana kilpailutetaan hankkeen tekninen, taloudellinen ja lakitekninen konsultointi, jonka jälkeen aletaan valmistelemaan elinkaarihankkeen toteutusta.

LAHELAN MONITOIMIKAMPUS

Lahelan monitoimikampuksen elinkaarihanketta aletaan edistämään keväällä. Ensimmäisinä toimina on kampuksen tontin kaavoittaminen ja koulurakennuksen käyttäjämäärien tarkka määrittäminen. Kevään aikana Lahelan monitoimikampuksesta laaditaan projektisuunnitelma.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

JOKELAN KOULUKESKUS

Jokelan koulukeskuksen elinkaarihanketta aletaan valmistelemaan syksyllä. Ensimmäisinä työtehtävinä on laatia hankkeesta projektisuunnitelma ja kilpailuttaa elinkaarikonsultointi.

MARTTA WENDELIN PÄIVÄKOTI

Päiväkodin rakennustyöt ovat alkaneet. Rakennus toteutetaan massiivipuurakenteisena, CLT-tekniikkaa käyttäen. Piha toteutetaan ns. vihreän koulupihan periaattein ja sille haetaan lähiliikuntapaikoille myönnettävää avustusta. Tilojen suunnittelussa on pyritty huomioimaan sekä päivittäisen käytön edellyttämät muuntojoustavuus että rakenteiden muunneltavuus myöhemmissä tilankäytön muutoksissa. Rakentamisen on määrä päättyä 05/2022 jatkuen kalustamisella ja toiminnan käynnistämisen valmisteluilla. Rakennuksen käyttöönoton tavoitteena on 8 /2022.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Simpanen, tilapalvelupäällikkö

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä tilapalveluiden suunnitelman työohjelmaksi vuodelle 2021 ja todeta, että esitetyt työvaiheajotukset ja määrärahat ovat ohjeellisia, joita voidaan tarkistaa tilapalvelupäällikön päätöksellä
- lähettää vuoden 2021 työohjelman tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanhallitus, Esa Koskinen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 7

Puustellinmetsän luoteisosan katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen, urakoitsijan valinta

TUUDno-2020-2882

Valmistelija / lisätiedot:

Jussi Pesonen
jussi.pesonen@tuusula.fi
vastaava mestari

Liitteet

- 1 Tarjouspyyntö 326442, Puustellinmetsän luoteisosan katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen
- 2 Avauspöytäkirja, Puustellinmetsän luoteisosan katujen ja rakentaminen, TL 2.2.2021
Ei vielä julkinen, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) § 24
- 3 Vertailutaulukko, Puustellinmetsän luoteisosan katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen, TL 2.2.2021
Ei vielä julkinen, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) § 24
- 4 Selonottoneuvottelu, Puustellinmetsän luoteisosan katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen, TL 2.2.2021
Ei vielä julkinen, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) § 24

Asiaselostus

Vuoden 2021 kunnallistekniikan rakentamishjelmaan kuuluu Puustellinmetsän luoteisosan katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen.

Kasvu ja ympäristö julkaisi 1.6.2007 voimaan tulleen hankintalain mukaisen hankintailmoituksen Kauppa- ja teollisuusministeriön ylläpitämässä ilmoitusjärjestelmässä (HILMA) 15.12.2020.

Hankinta on kansallisen kynnsarvon ylittävä ja menettely avoin hankinta.

Kasvu ja ympäristö toimiala on 15.12.2020 päivätyllä Cloudia-järjestelmässä julkaistulla tarjouspyynnöllä pyytänyt tarjouksia Puustellinmetsän luoteisosan katujen ja kunnallistekniikan rakentamisesta. Tarjoukset tuli jättää Cloudia-kilpailutusjärjestelmässä 19.1.2021 klo 12 mennessä.

Määräaikaan 19.1.2021 klo 12.00 mennessä saatiin tarjoukset kymmeneltä (10) urakoitsijalta, avauspöytäkirja on liitteenä.

Tarjoukset avattiin 19.1.2021 klo 12.05 ja tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä.

Urakoitsijan valintamenettely tapahtuu kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa tarkistettiin, että tarjous vastaa sisällöltään ja muodoltaan tarjouspyynnön ehtoja. Toisessa vaiheessa hyväksytyt tarjoukset jättäneistä urakoitsijoista urakkasuorituksen tekijäksi valitaan se, jonka tarjous on halvin.

Tarjouksista halvin on VM Suomalainen Oy:n tarjous ja tämän kanssa on pidetty urakan selonottoneuvottelu, jossa selvitettiin urakan sisällön käsitys. Selonottoneuvottelun pöytäkirja on liitteenä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja, selonottoneuvottelun pöytäkirja ja tarjousten vertailutaulukko ovat liitteenä nähtävänä kokouksessa.

Lisätiedot: työpäällikkö Jyrki Sjöblom, p. 040 314 3134, vastaava mestari Jussi Pesonen, p.040 314 3146.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää

- antaa Puustellinmetsän luoteisosan katujen ja kunnallistekniikan rakentamisen VM Suomalainen Oy:lle 438 000 € (alv. 0 %)
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

tarjoajat (Cloudian kautta/Jussi Pesonen), Jyrki Sjöblom, Jari Huttunen, Jukka Sahlakari

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 8

Sulan työpaikka-alueen kunnallistekniikan rakennussuunnittelun valinta

TUUDno-2020-3071

Valmistelija / lisätiedot:

Petri Juhola

petri.juhola@tuusula.fi

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Liitteet

1 Tarjouspyyntö, Sulan työpaikka-alueen kt rakennussuunnittelu

2 Vertailutaulukko 323223, Sulan työpaikka-alueen kt rakennussuunnittelu

Ei vielä julkinen, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) § 24

Asiaselostus

Tuusulan kunta on perustanut 16.12.2019 dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS), jonka sisällä kilpailutetaan vuosien 2020-2022 aikana erilaisia yhdyskuntatekniikan suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintoja.

Sulan työpaikka-alueen kunnallistekniikan rakennussuunnittelun hankinta on julkaistu Yhdyskuntatekniikan suunnittelu- ja rakennuttamispalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään 2020-2022 (DPS) osa-alueeseen 4. Tie-, katu- ja aluetekniikka valittujen toimittajien kesken. Hankinnassa noudatetaan DPS koskevaa sopimusta, jollei ole hankekohtaisesti muuta mainittu. Hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukainen dynaaminen hankintajärjestelmä, johon kaikki halukkaat ehdokkaat voivat osallistua koko sen keston ajan.

Suunnittelukohteena on Sulan työpaikka-alue, asemakaavojen Sula I ja Sula II alueet lähialueineen niiltä osin, kun kunnallistekniikan liitokset olemassa oleviin rakenteisiin vaativat suunnittelun ulottamista kaava-alueen rajojen ulkopuolelle. Suunnittelun tavoitteena on tuottaa kaava-alueiden rakentamisen tarvitsema kunnallistekninen suunnitteluaineisto uudelle työpaikka-alueelle. Suunnitelmien tulee olla kokonaisuudessaan valmiit 283.5.2021 mennessä.

Hankintailmoitus julkaistiin Cludia kilpailutusportaalin kautta 27.11.2020, ilmoituksen numero on 323223. Tarjousten vertailuperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin, vertailuna halvin hinta. Halvinta hintaa käytetään valintaperusteena, koska suunnitelmien laadullisuus on otettu huomioon tarjokkaiden soveltuvuusvaatimuksissa ja tehtävää säätelevän normiston kautta.

Tarjouksia saatiin määräaikaan 18.12.2020 klo 16.00 mennessä neljä kappaletta: A-insinöörit Civil Oy, Destia Oy, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy ja Sweco Infra and Rail Oy. Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyyntöön liittyviä lisäkysymyksiä. Määräaikaan 11.12.2020 kello 15.00 mennessä esitettyihin kysymyksiin vastattiin 11.12.2020 klo 16.00 mennessä. Tarjoukset avattiin suljetussa tilaisuudessa 21.12.2020. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei ollut.

Avaamisen jälkeen suoritettiin määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Osasta tarjouksista puuttui alustava pohjatutkimusohjelma, selvitys

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

hulevesien mitoitustarkastelun perusteista, arvio tehtävään käytettävästä tuntimäärästä tai tarjouksesta ei käynyt yksiselitteisesti ilmi, vastasiko tarjous kaikilta osin tarjouspyynnön sisältöä. Tarjokkaita pyydettiin täydentämään ja täsmentämään tarjouksiaan näiltä osin. Vastaukset tuli antaa 28.12.2020 klo 16:00 mennessä. FCG Suunnittelu ja tekniikka oy ilmoitti, että he eivät anna pyydettyjä täydennyksiä. Muut täydennykset tulivat määräajassa. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy suljettiin tarjouskilpailusta. Muut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia, ja ne voitiin ottaa mukaan tarjousten vertailuun.

Tarjouspyynnössä oli kerrottu, että ehdot täyttäneistä tarjoajista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt konsultti. Palveluntuottajaksi valitaan yksi toimija. Tarjoukset olivat seuraavat (alv 0 %):

A-insinöörit Civil Oy: kokonaishinta 168 800 euroa

Destia Oy: kokonaishinta 268 410 euroa

Sweco Infra and Rail Oy: kokonaishinta 228 000 euroa

Kokonaistaloudellisesti edullisimman hinnan on antanut A-Insinöörit Civil Oy.

Tarjouspyyntö ja tarjousten vertailu ovat liitteenä nähtävänä kokouksessa.

Tuusulan kunnanvaltuuston 10.12.2018 § 150 hyväksymän hallintosäännön toimivaltasäännösten mukaan tekninen lautakunta päättää suunnitteluhankinnoista, joiden arvo ylittää 100 000 euroa. Esitän, että Sulan työpaikka-alueen kunnallistekniikan rakennussuunnittelu annetaan tarjouskilpailun mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneelle A-Insinöörit Civil Oy:lle hintaan 168 000 euroa (alv 0 %). Hankintapäätöksen tiedoksianto ei merkitse sopimuksen syntymistä. Valitun tarjoajan kanssa tehdään erillinen kirjallinen toimeksiantosopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut päätöksen valitusosoituksineen tiedoksi.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää

- valita Sulan työpaikka-alueen kunnallistekniikan rakennussuunnittelijaksi A-Insinöörit Civil Oy:n
- oikeuttaa yhdyskuntatekniikan päällikön solmimaan toimeksiannosta sopimuksen
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Hankintapäätöksen tiedoksianto ei merkitse sopimuksen syntymistä. Valitun tarjoajan kanssa tehdään erillinen kirjallinen toimeksiantosopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut päätöksen valitusosoituksineen tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

tarjoajat, sisäinen jakelu asianosaisille

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 9

Viranhaltijoiden päätökset

Kunnanpuutarhuri

hankintapäätös:

§ 1 Ryhmäkasvien kasvattaminen ja toimittaminen kesäkaudelle 2021, 05.01.2021

§ 10 Lilly Kajanus-Blennerin kasvitilaus, 11.12.2020

Liikenneinsinööri

muu päätös:

§ 1 Tikantie, liikennemerkkilisäykset ja -muutokset, 04.01.2021

§ 2 Nukarintie, nopeusrajoitusalueen merkitseminen ja muut liikennemerkkimuutokset, 04.01.2021

§ 44 Paijalannummentie, hautausmaan vanhan arkkukellarin kohdan portin pysäköintimerkintämuutokset, 15.12.2020

§ 45 Ridasjärventie ja Höyhensaarentie. Lepola, Jokela, Taajama/Taajama päättyy -merkkien muutokset, 15.12.2020

§ 46 Neitoperhontie ja Ritariperhosentie, Lapsia-merkkien ja ajoratamaalausten lisääminen, 22.12.2020

Tilapalvelupäällikkö

hankintapäätös:

§ 1 Martta Wendelin päiväkotitoimitus, putkiurakka, 07.01.2021

§ 2 Martta Wendelin päiväkotitoimitus, automaatiourakka, 07.01.2021

§ 3 Korjauspäätös, Kirkonkylän kampus, rakennussuunnitteluvaiheen lisätyöt, 19.01.2021

§ 4 Kellokosken kirjasto ja nuorisotila, perusparannuksen arkkitehtisuunnittelu, 08.01.2021

§ 6 Martta Wendelin päiväkotitoimitus, rakennustöiden valvoja ja työturvallisuuskoordinaattori, 19.01.2021

§ 23 Arkkitehtisuunnittelun lisäresurssien hankinta konsulttipalveluna, 10.12.2020

§ 24 Laitoshuoltajien vuosi- ja sairauslomien sijaistamispalvelut, 21.12.2020

§ 25 Korjausrakentamisen tai muun toiminnan jälkeen tehtävä perussiivous, 21.12.2020

vuokrauspäätös:

§ 26 Jokelan paloaseman väistötilojen vuokrasopimuksen optioajan käyttäminen, 21.12.2020

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

hankintapäätös:

§ 2 Pienvesiseuranta vv. 2021-2023, 18.01.2021

§ 3 Lilly Kajanus-Blennerin leikkipuiston ja kuntoilun alueen rakentaminen, urakoitsijan valinta, 22.01.2021

§ 31 Paalulaatan suunnittelu painuvalle katuosuudelle, 30.12.2020

Ehdotus

Esittelijä: Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja

Tekninen lautakunta päättää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- merkitä viranhaltijapäätökset tiedokseen
- ettei ottokelpoisia viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 10

Työryhmien pöytäkirjoja

TUUDno-2021-51

- Kirkonkylän kampus, suunnittelukokous 9, pöytäkirja 9.12.2020
- Kirkonkylän kampus, suunnittelukokous 10, pöytäkirja 20.1.2021
- 2020 päällystystyöurakka, 30.12.2020 vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys
- Lahelanpelto II asemakaava-alueen kunnallistekniikan ja katujen rakentaminen, 2 -vaihe, 18.12.2020 vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys
- Tuusulan Rantatien alueen valaistuksen saneerausurakka, vastaanottokatselmus ja taloudellinen loppuselvitys, pöytäkirja 7.1.2021

Ehdotus

Esittelijä: Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsitellyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsitellyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 11

Ilmoitusasiat

TUUDno-2021-50

Oheismateriaali

- 1 Loppuraportti Asuntomessut Tuusulassa 2020, TL 2.2.2021
- 2 Ohje yksityistiekunnossapitoavustus 2021, TL 2.2.2021

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

- Asuntomessujen loppuraportti
 - Riikka Uusikulku esittelee raportin kokouksen alussa
- Yksityistieavustukset vuodelle 2021 haettavana
 - Tuusulan kunta avustaa vuosittain hakemuksesta Tuusulan yksityisteiden tiekuntien tienpitoa talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Kunta voi avustaa vain järjestäytynyttä tiekuntaa. Avustuspäätökset tekee tekninen lautakunta ja ne maksetaan kuluvan vuoden elokuun loppuun mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Sähköinen hakulomake, ohjeet ja lisätietoja kunnan verkkosivuilta osoitteesta www.tuusula.fi/yksityistiet tai käymällä TuusInfossa, Autoasemankatu 2, Hyrylän pääkirjaston talo.
Hakemusten palautus sähköisesti 1.2.-15.3.2020.
- Katulupaohje 2021
 - päivitetty katulupaohje 1.3.2021 lähtien
- HSL:n hallituksen 19.1.2021 kokouksen pöytäkirjaote ja Liikennöintisuunnitelma 2021-2022 raportti
- Hyrylän palvelukeskus, asemakaavan muutosluonnos, kaava nro 3615
 - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 6.1 - 8.2.2021 välisenä aikana.
- Lahelan monitoimikampus asemakaava numero 3542
 - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 12.1. - 11.2.2021 välisenä aikana.
- Tuusulan kunnan menettely hallintokantelun käsittelyssä, 28.1.2020 vireille tullut kantelu
 - "Apulaisoikeusasiamies päätti, ettei hallintokantelunne ja sitä koskevien tiedustelujenne käsittelyssä ole käytettävissä olevan asiakirjaselvityksen ja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

sovellettavien oikeusohjeiden perusteella ilmennyt hänen toimenpiteitään edellyttävää lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden laiminlyöntiä. Edellä todetun vuoksi kantelunne ei johtanut enempään."

Ehdotus

Esittelijä: Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 12

Muut asiat

Tekninen lautakunta keskusteli:

- vanhasta kunnantalosta
- koronatilanteesta
- Petra Kela tiedusteli missä vaiheessa Päiväkummuntien parkkialue tullaan rakentamaan, johon yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola vastasi, että alue on kunnallistekniikan rakentamisen työohjelmassa merkitty rakennettavaksi syys-lokakuussa 2021.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §6, §9, §10, §11, §12

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§7, §8

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuohje ja valitusosoitus (Kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat)

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkina-oikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 1.1.2017 lähtien:

- 60.000 € tavarat- ja palvelut
- 400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
- 300.000 € muut erityiset palvelut
- 150.000 € rakennus- ja käyttöoikeusurakat
- 500.000 € käyttöoikeussopimukset

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Tuusulan kunta

(päätoimen tehnyt toimielin tai viranhaltija)

PL 60, 04301 Tuusula

Kotorannankuja 10

kirjaamo@tuusula.fi

Hankintaoikaisun käsittelee päätöksentekijä.

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Hankintalain 146 §:n mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua
2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla
3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia

Hankintalain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämisspäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaahtitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaahtipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuimmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaahtipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus

Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki

puh. 029 564 3300

fax 029 564 3314

markkinaoikeus@oikeus.fi