

Tunnus	Task Name	Aloitus	Valmis	Edeltä	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
					P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2
1																														
2	3.11.2021 Päiväkoti Martta Wendelin	ti 1.12.2020	pe 22.7.2022		3.11.2021 Päiväkoti Martta Wendelin		1.12.2020		22.7.2022																					
3	Päiväkoti Martta Wendelin	ti 1.12.2020	pe 22.7.2022																											
4	rakentaminen	ti 1.12.2020	pe 13.5.2022																											
5	käyttöönotto	ma 2.5.2022	pe 22.7.2022																											
6																														
7	3.11.2021 Monio	ti 1.12.2020	ma 1.5.2023		3.11.2021 Monio		1.12.2020		1.5.2023																					
8	Monio	ti 1.12.2020	ti 1.8.2023																											
9	rakentamisen valmistelu ja kilpailutus	ti 1.12.2020	ma 14.6.2021		rakentamisen valmistelu ja kilpailutus		1.12.2020		14.6.2021																					
10	rakentaminen	ti 15.6.2021	ke 14.6.2023																											
11	käyttöönotto	ke 14.6.2023	ti 1.8.2023																											
12																														
13	3.11.2021 Kirkonkylän kampus	ti 1.12.2020	ke 14.8.2024		3.11.2021 Kirkonkylän kampus		1.12.2020		14.8.2024																					
14	Tuusulanjärven kampus	ti 1.12.2020	ma 5.8.2024																											
15	toteutussuunnittelu	ti 1.12.2020	ke 16.6.2021																											
16	rakentamisen valmistelu ja kilpailutus	to 17.6.2021	ke 8.12.2021		rakentamisen valmistelu ja kilpailutus		17.6.2021		8.12.2021																					
17	paviljonkikoulun siirto	pe 2.7.2021	su 9.1.2022																											
18	purku ja rakentaminen	ke 8.12.2021	ma 17.6.2024																											
19	väistöilat	ma 10.1.2022	pe 28.6.2024																											
20	käyttöönotto	ti 18.6.2024	ma 5.8.2024																											
21																														
22	3.11.2021 Riihikallion monitoimikampus	to 3.12.2020	pe 1.8.2025		3.11.2021 Riihikallion monitoimikampus		3.12.2020		1.8.2025																					
23	Riihikallion monitoimikampus	ti 1.12.2020	pe 31.7.2026																											
24	toteutussuunnittelu	ti 1.12.2020	ke 31.8.2022																											
25	P-alueen ja hulevesiuoman rakentaminen	ma 2.5.2022	pe 30.9.2022																											
26	rakentamisen valmistelu ja kilpailutus, päätöksenteko	ke 1.6.2022	ti 28.2.2023		rakentamisen valmistelu ja kilpailutus, päätöksenteko		1.6.2022		28.2.2023																					
27	urakan valmistelu, sopimukset	ke 1.3.2023	su 30.4.2023																											
28	uudisrakennuksen rakentaminen	ma 1.5.2023	ma 31.3.2025																											
29	uudisrakennuksen kalustaminen ja käyttöönotto	ti 1.4.2025	ke 30.7.2025																											
30	uudisrakennus käytössä	pe 1.8.2025	pe 1.8.2025																											
31	P-alueen viimeistely	to 1.5.2025	ma 30.6.2025																											
32	vanhan koulun purku	to 1.6.2023	pe 28.11.2025																											
33	kulman purku	to 1.6.2023	ma 31.7.2023																											
34	vanhan koulun purkutyöt	ma 2.6.2025	pe 28.11.2025																											
35	liikuntasalirakennuksen julkisivukorjaus	ma 2.6.2025	ti 30.9.2025																											
36	pajatalon muutostyöt	ke 1.10.2025	su 30.11.2025																											
37	väistöilat vuokra-aika ja purku	ti 1.12.2020	su 31.8.2025		väistöilat vuokra-aika ja purku		1.12.2020		31.8.2025																					
38	lähiliikuntapaikan rakentaminen	ti 1.4.2025	pe 31.7.2026																											
39	pihan uudisrakennus	ti 1.4.2025	to 31.7.2025																											
40	lähiliikuntapiha	to 1.1.2026	pe 31.7.2026																											
41																														
42	Peltokaaren päiväkot	ma 9.5.2022	ke 8.1.2025																											
43	neuvottelut	ma 9.5.2022	pe 30.9.2022																											
44	lopullisen tarjouspyynnön julkaisu	pe 30.9.2022	pe 30.9.2022																											
45	tarjousaika ja tarjouksen jättäminen	ma 3.10.2022	ma 31.10.2022																											
46	tarjouksen esittelytilaisuus	ke 2.11.2022	ke 2.11.2022																											

Tunnus	Task Name	Aloitus	Valmis	Edeltä	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		
					P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1
47	laatuarviointi	ti 1.11.2022	ke 30.11.2022																												
					laatuarviointi 1.11.2022 30.11.2022																										
48	hintaosion avaaminen	ti 1.11.2022	ke 30.11.2022		hintaosion avaaminen 1.11.2022 30.11.2022																										
49	hankintapäätös	ti 1.11.2022	ke 30.11.2022		hankintapäätös 1.11.2022 30.11.2022																										
50	sopimusten allekirjoitus	to 1.12.2022	la 31.12.2022		sopimusten allekirjoitus 1.12.2022 31.12.2022																										
51	suunnittelu ja rakentaminen	ma 2.1.2023	ti 31.12.2024		suunnittelu ja rakentaminen 2.1.2023 31.12.2024																										
52	toiminnan aloitus viimeistään	ti 7.1.2025	ti 7.1.2025		toiminnan aloitus viimeistään ◆ 7.1.2025																										
53	vuokrasopimuksen loppu 31.12.2044	ke 8.1.2025	ke 8.1.2025		vuokrasopimuksen loppu 31.12.2044																										
54																															
55	3.11.2021 Rykmentinpuiston monitoimikampus	ti 1.12.2020	ma 11.8.2025		Rykmentinpuiston monitoimikampus 1.12.2020 11.8.2025																										
56	Rykmentinpuiston monitoimikampus	ti 1.12.2020	ma 11.8.2025		1.12.2020 Rykmentinpuiston monitoimikampus 11.8.2025																										
57	hankinnan valmistelu	ti 1.12.2020	ti 4.1.2022		hankinnan valmistelu 1.12.2020 4.1.2022																										
58	elinkaarikilpailutus	ma 3.1.2022	to 5.1.2023		elinkaarikilpailutus 3.1.2022 5.1.2023																										
59	suunnittelu ja rakentaminen	to 12.1.2023	ke 30.4.2025		suunnittelu ja rakentaminen 12.1.2023 30.4.2025																										
60	käyttöönotto	ma 5.5.2025	ma 11.8.2025		käyttöönotto 5.5.2025 11.8.2025																										
61																															
62	3.11.2021 Lahelan monitoimikampus	ti 1.12.2020	pe 7.8.2026		3.11.2021 Lahelan monitoimikampus 1.12.2020 7.8.2026																										
63	Lahelan monitoimikampus	ti 1.12.2020	su 8.8.2027		1.12.2020 Lahelan monitoimikampus 8.8.2027																										
64	kaavoitus ja infran suunnittelun toimenpiteet	ti 1.12.2020	pe 26.1.2024		kaavoitus ja infran suunnittelun toimenpiteet 1.12.2020 26.1.2024																										
65	kaava lainvoimainen	ma 29.1.2024	ma 29.1.2024		kaava lainvoimainen ◆ 29.1.2024																										
66	hankesuunnittelu	ma 3.1.2022	pe 30.12.2022		hankesuunnittelu 3.1.2022 30.12.2022																										
67	hankintaprosessi ja sopimuksen allekirjoitus	ma 1.1.2024	ti 31.12.2024		hankintaprosessi ja sopimuksen allekirjoitus 1.1.2024 31.12.2024																										
68	suunnittelu ja rakentaminen	ke 1.1.2025	ti 8.6.2027		suunnittelu ja rakentaminen 1.1.2025 8.6.2027																										
69	käyttöönotto	ti 8.6.2027	su 8.8.2027		käyttöönotto 8.6.2027 8.8.2027																										
70																															
71	3.11.2021 Jokelan koulu	ti 16.3.2021	ke 1.1.2025		3.11.2021 Jokelan koulu 1.1.2025																										
72	Jokelan koulu	ti 16.3.2021	ke 1.1.2025		16.3.2021 Jokelan koulu 1.1.2025																										
73	evaus	ti 16.3.2021	ma 13.12.2021		evaus 16.3.2021 13.12.2021																										
74	uudelleen tarkastelu	ke 1.1.2025	ke 1.1.2025		uudelleen tarkastelu ◆ 1.1.2025																										