

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 22.01.2019, klo 17:00 - 19:15

Paikka Kunnanhallituksen kokoustila

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2018 seuranta**
- § 4 Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2019**
- § 5 Talonrakennuksen työohjelman 2018 seuranta**
- § 6 Talonrakennuksen työohjelma 2019**
- § 7 Viranhaltijoiden päätökset**
- § 8 Työryhmien pöytäkirjoja**
- § 9 Ilmoitusasiat**
- § 10 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Raimo Stenvall, puheenjohtaja
Marjut Kylliäinen, 1. varapuheenjohtaja
Cecilia Veikkolainen
Henri Koskela
Jorma Sulander
Lassi Lemmelä
Sari Juhila
Tommi Partanen
Ville Harju

Muut saapuvilla olleet

Kristiina Rokala, toimialasihteeri, sihteeri
Jussi Salonen, saapui 17:10, poistui 18:43
Jani Peltonen
Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Ritva Lappalainen, tilakeskuksen päällikkö, poistui 18:38
Juho Käki, nuorisovaltuuston edustaja

Poissa

Petra Kela
Sari Vilén

Allekirjoitukset

Raimo Stenvall
Puheenjohtaja

Kristiina Rokala
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

24.01.2019

24.01.2019

Tommi Partanen

Lassi Lemmelä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 26.1.2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Lassi Lemmelä ja Tommi Partanen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 3

Kunnallistekniikan rakentamishjelma 2018 seuranta

TUUDno-2019-63

Valmistelija / lisätiedot:

Liitteet

1 Rakentamishjelma ajalle 1.1.-31.12.2018, TL 22.1.2019

Asiaselostus

Tuusulan valtuusto hyväksyi 11.12.2017 § 217 talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2022, johon sisältyy myös kunnan investointiohjelma.

Maarakenteisiin ja johtoverkostoihin varattiin kuluvalle vuodelle 17 304 300 €, josta kunnan teihin, liikenneväyliin ja vesihuoltoon yhteensä 15 144 300 €. Puistoihin varattiin 1 350 000 €, vesistöihin 770 000 € ja jätehuoltoon 40 000 €.

Ns.kunnan kustannusosuuksiin varattiin 4 320 000 €.

Tekninen lautakunta hyväksyi 18.9.2018 § 82 kunnallistekniikan rakentamishjelman tarkistuksen ajalle 1.9.-31.12.2018.

Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpanosäännön kohdan "13. Kunnallistekniikan rakentaminen" mukaan tekninen lautakunta hyväksyy alkuvuoden rakentamishjelman tammikuussa ja loppuvuoden syyskuussa sekä saattaa päätöksensä kunnanhallitukselle tiedoksi. Samassa yhteydessä tulee kunnanhallitukselle antaa selvitys edellisen kauden toteutumisesta.

Kunnallistekniikan rakentamishjelman toteutuminen on käyty läpi kohteittain.

31.12.2018 kunnallistekniikan rakentamiseen on käytetty yhteensä 16,10 M€ eli n. 90 % ko. investointeihin varatusta 8.10.2018 muutetusta talousarviosta (18 054 300 €).

Kunnan kustannusosuuksiin on käytetty yhteensä 3 231 351 € eli 91 % muutetusta talousarviosta (3 570 000€).

Merkittävimpiä vuoden 2018 rakentamiskohteita ovat olleet Etelä-Tuusulassa Puustellinmetsän kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen, Puustellinmetsän liittymä Kulloontielle Puustellinniitynpolun alikulkukäytävä, Rykmentinpuiston liikekeskustan rakentaminen, Lahelanpellon koko kaava-alueen esirakentaminen ja 1-vaiheen kunnallistekniikan rakentaminen, Lahelantien kv-väylän rakentaminen välille Ristikiventie-Kuusamantie ja Anttilanrannan kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen.

Koskenmäen kiertoliittymä urakka on saatu alkuun.

Jokelassa Kartano 1 kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen.

Kellokoskella teknisen kalatien rakentaminen ja Koulutien/Kuntotaipaleen rakentaminen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Päällystysurakka, jossa päällysteneliöitä on kertynyt yhteensä n. 107.000 m², tästä kunnossapidon uudelleenpintauksia n. 27.000m²

Puistoista on rakennettu Bostonin aluetta, Ilmari Kiannon polkua, Puustellinmetsän puistoa, Riihikallion koirapuistoa, Peltokaaren keskuspuistoa ja Puustellinmetsän puistoa.

Lahelanpelto II kaava-alueen esirakentamista aikaistettiin II-vaiheen osalta jo vuodelle 2018.

Aropellon kaava-alueen, urheilupuiston LP-alueen ja Haukantien/Pellavamäentien kiertoliittymän aloitukset siirrettiin resurssisyistä vuodelle 2019.

Kunnan kustannusosuuksiin kuuluva Jokelantien kevyenliikenteen väylä, joka on ELY-vetoinen, siirtyi vuodelle 2019.

Liitteenä kunnallistekniikan rakentamishjelman seuranta ajalta 1.1.-31.12.2018.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, vt. kuntakehitysjohtaja

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä kunnallistekniikan rakentamishjelman seurannan ajalta 1.1. - 31.12.2018
- lähettää kunnanhallitukselle tiedoksi kunnallistekniikan rakentamishjelman seurannan ajalta 1.1. - 31.12.2018.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanhallitus, Tuusulan vesi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 4

Kunnallistekniikan rakentamishjelma 2019

TUUDno-2019-62

Valmistelija / lisätiedot:

Liitteet

1 Kunnallistekniikan rakentamishjelma ajalle 1.1.-31.8.2019, TL 22.1.2019

Asiaselostus

Tuusulan valtuusto hyväksyi 10.12.2018 § 142 talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2023, johon sisältyy myös kunnan investointiohjelma.

Maarakenteisiin ja johtoverkostoihin varattiin kuluvalle vuodelle 17 600 000 €, josta kunnan teihin, liikenneväyliin ja vesihuoltoon yhteensä 14 470 000 €. Puistoihin varattiin 2 090 000 €, Tuusulanjärveen 1 000 000 € ja jätehuoltoon 40 000 €.

Kunnallistekniikan rakentamishjelmassa vuodelle 2019 on arvioitu vuoden vaihteen tilanteen perusteella ohjelmaan otettavat merkittävimmät kohteet, joita ovat:

Aropellon kaava-alue, Puustellinmetsän kaava-alue, Lahelanpelto II kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen vaiheet 1 ja 2, Rykmentinpuiston liikekeskusta, Monion kadut, Epinkoskentie, Haukantien ja Pellavamäentien kiertoliittymä, Linjapuisto II kaava-alueen kadut, Koulutie, Kuntotaival Omenalahdentie ja Puustellinmetsän puisto, sekä Peltokaaren puistoalueet

Kunnan kustannusosuuksiin on valtuuston päätöksellä kuluvana vuonna varattu määrärahaa seuraavasti:

- Koskenmäen kiertoliittymään 6,4 M€
- Puustellinmetsä Kulloontielle 0,1 M€
- Jokelantien kevyenliikenteen väylä 1,0 M€
- Pääradan alikulku Jokelassa 0,15 M€
- Jokelantien alikulku Peltokaaressa 0,1 M€

Liitteenä kunnallistekniikan rakentamishjelma ajalle 1.1.-31.8.2019.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, vt. kuntakehitysjohtaja

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä kunnallistekniikan rakentamishjelman määrärahavaroituksen ajalle 1.1.-31.8.2019 ja toteaa, että siinä esitetyt työvaiheajoitukset ovat ohjeellisia ja niitä voidaan tarkistaa yhdyskuntatekniikan päällikön päätöksellä
- lähettää kunnanhallitukselle tiedoksi kunnallistekniikan rakentamishjelman ajalle 1.1.-31.8.2019.

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanhallitus, Tuusulan vesi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 5

Talonrakennuksen työohjelman 2018 seuranta

TUUDno-2019-97

Valmistelija / lisätiedot:

Ritva Lappalainen, projektijohtaja

Liitteet

1 Talonrakennuksen työohjelman seuranta 2018

Asiaselostus

Tekninen lautakunta on hyväksynyt (TL § 17/20.2.2018) talonrakentamisen työohjelman ajalle 1.1.–31.12.2018.

Talousarvion täytäntöönpanosäännön 12. kohdan mukaan teknisen lautakunnan tulee yhteistyössä toimialojen kanssa tehdä seurantakauden työohjelmat tammikuussa alkuvuonna ja syyskuussa loppuvuonna suoritettavista kunnan talonrakennustöistä ja toimittaa ne kunnanhallitukselle tiedoksi. Samassa yhteydessä tulee tehdä selvitys edellisen kauden toteutumisesta.

Talonrakennuksen seuranta ajalle 1.1.–31.12.2018 ja määrärahojen käyttö tilanteessa 31.12.2018 on esitetty liitteessä "*Talonrakennuksen työohjelma seuranta 2018*".

Talonrakennuksen rakentamishjelmaan on vuodelle 2018 varattu valtuuston tekemän päätöksen (OVK2) mukaan yhteensä 12 254 000,00 euroa, josta pihat ovat yhteensä 100 000,00 euroa ja talonrakennus yhteensä 12 154 000,00 euroa. Summassa on rakennuksiin ja piharakenteisiin liittyvät investoinnit.

Tilanteessa 31.12.2018 on varoja käytetty ja kirjautunut yhteensä 8 775 156 euroa eli 71,6 % määrärahasta. Määrärahan käyttöasteen toteutumassa näkyy mm. Kellokosken kouluhankkeen määrärahojen painottuminen vuosille 2016 - 2017, jolloin vuoden 2018 määrärahasta jäi suunnitellusti käyttämättä yli 2 M€. Lisäksi hankesuunnitelmien eteneminen ei vaatinut v. 2018 varattuja panostuksia.

Hankkeista:

- Kellokosken kouluhankkeen laajennus- ja peruskorjaus valmistui suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti
- Kellokosken koulun lähiliikuntapaikka valmistui
- Etelä-Tuusulan sote-aseman muutostyöhankeessa käynnistettiin arkiston ja akuutin tilojen muutostyöt
- Sivistystoimen toiminnan tehostamiseen varatuilla määrärahoilla toteutettiin mm. Kellokosken koulukeskuksen ja Kirkonkylän koulun toiminnallisia muutostöitä
- LVIS-parannustyöt, PTS-peruskorjausinvestoinnit sekä piharakenteiden korjaus- ja uudisinvestoinnit toteutuivat kokonaisuutena suunnitellulla tavalla
- Energiatohokkuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet kiinteistöissä etenivät myös määrärahojen puitteissa (KETS)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- Sisäilmatutkimuksia ja niihin liittyviä korjaustoimenpiteitä suoritettiin n.15 kiinteistössä. Määrärahoja käytettiin n. 500 000 € (käyttötalous ja investoinnit yhteensä). Kohteet pääasiassa Etelä-Tuusulan alueella (Riihikallion koulu, Kirkonkylän koulu, Paijalan koulu, Hyrylän koulukeskus...).
- Määrärahojen käyttö ja hankkeiden aikataulu on esitetty yksityiskohtaisemmin liitteessä talonrakennuksen työohjelma 2018.

Ehdotus

Esittelijä: Ritva Lappalainen, projektijohtaja

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä talonrakennuksen työohjelman seurannan ajalta 1.1.-31.12.2018
- lähettää talonrakennuksen työohjelman seurannan ajalta 1.1.-31.12.2018 kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanhallitus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 6

Talonrakennuksen työohjelma 2019

TUUDno-2019-98

Valmistelija / lisätiedot:

Ritva Lappalainen, projektijohtaja

Liitteet

1 Talonrakennuksen työohjelma 2019

Asiaselostus

Tilapalveluiden työohjelma vuodelle 2019 sisältää jo kunnan palveluverkkosuunnitelmaan (*Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelma. Tuusulan kunnan palveluverkon kehittäminen vuosina 2019-2016*, valtuusto § 124, hyväksytty 12.11.2018) sisältyviä hankkeita, joita on aloitettu vuonna 2018 ja joiden edistämistä jatketaan aktiivisesti vuoden 2019 aikana mm. esi-, tarve- ja hankesuunnittelun avulla noudattaen tehtyjä päätöksiä ja *Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa – kuntastrategia 2018–2021*.

Kasvu ja Ympäristö -toimiala / tilapalveluille on talonrakennushankkeisiin ja piharakenteiden kunnostuksiin varattu TA 2019 talousarviossa määrärahoja yhteensä 12 150 000 euroa. Erilliseen työohjelmaan on varattu 2 300 000 euroa (3 295 000 euroa / 2017, 1 725 000 euroa / 2018). Rakennusten pihaja on varauduttu korjaamaan ja uusimaan erillismäärärahalta yhteensä 100 000 euron verran.

Tilapalvelujen keskeisimmät hankkeet vuodelle 2019:

Euromääräisesti merkittävin uudisrakennuskohde vuoden 2019 kuluessa tulee olemaan kasvatus- ja sivistystoimelle rakennettavan Monio lukio- ja kulttuurirakennus, ja sen elinkaarikilpailutuksen saattaminen loppuun, rakentamispäätösten saaminen ja rakentamisen aloittaminen ennen syksyä. Ennakoarvio rakentamiskustannuksista vuodelle 2019 on 5 000 000 euroa. Vuodelle 2019 kohdistuvat kustannukset tarkentuvat, kun urakoitsija-palveluntuottaja on valittu. Tämän jälkeen saadaan ko. toteuttajalta maksuerätaulukot ja rakentamisen aikataulu.

Monio-lukio- ja kulttuurirakennuksen hankesuunnitelma valmistui tammikuussa 2017, minkä jälkeen hankkeesta pidettiin yleinen arkkitehtuurikilpailu 06-08/2017. Kilpailu jryrytettiin syksyn ja talven 2017 - 2018 aikana ja ratkaistiin yksimielisellä päätöksellä helmikuussa 2018. Tämän jälkeen tilakeskus teetti kilpailuehdotuksen kehittämisen, mikä jälkeen hanke eteni valtuuston päätöksellä elinkaarihankkeeksi. Kilpailullinen neuvotteluvaihe käynnistettiin ilmoittautumismenettelyn jälkeen syksyllä 2018 ja jatkuu arviolta helmikuun loppuun 2019 käsittäen 5 - 6 neuvottelukierrosta.

Lopulliset tarjousasiakirjat valmistunevat maaliskuussa ja tarjousten sisäänjätö on arviolta huhti-, toukokuussa.

Kirkonkylän koulu ja Mattilan päiväkotit yhdistetään Kirkonkylän koulukampukseksi, jonka hankesuunnitelma viedään kevättalvella 2019 päätettäväksi. Kohteen suunnittelu on ollut ja tulee olemaan vaativaa samanaikaisesti osittain käytössä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

olevan ja sisäilmaongelmista kärsivän vanhan koulukiinteistön, vuoden 2018 aikana toteutuneiden väistötilarakennusten, tontin ahtauden ja tieverkostoon liittymisten, ympäröivien alueiden ja liikenteen tuottaminen haasteiden takia. Kohteelle on varattu 700 000 euroa / 2019 suunnittelua varten.

Etelä-Tuusulaan rakennetaan uusi päiväkotikorvaamaan nykyiset Mikkolan, Kievarin, Etelärinteen, Hyrylän ja Väinölän päiväkodit, jotka ovat saavuttamassa todennäköisen käyttöikänsä päätepisteen lähivuosina. Uuden päiväkotin Martta Wendelinin esi-, tarve- ja hankesuunnitelma viedään päättäjille kevättalven kuluessa. Päätösten jälkeen varsinainen toteutussuunnittelu saataneen käyntiin loppukesästä 2019. Hankkeelle on kohdistettu TA 2019:ssä 440 000 euroa suunnittelua varten.

Riihikallion yhtenäiskoulussa on esiintynyt vuoden 2018 aikana lisääntyvässä määrin sisäilmaan liittyvää oireilua, minkä takia tilakeskus toteuttaa väistötilojen kilpailutuksen alkutalvesta 2019 ehdoilla, että väistötilojen tulee taata puhdas sisäilma ja olla koulun käytettävissä elokuussa 2019 lukuvuoden alkaessa. Samanaikaisesti tilakeskus on tehnyt kiinteistön strategista kehittämissuunnittelua yhteistyössä kaavoituksen ja koulun henkilökunnan kanssa. Koulukiinteistön ao.hankesuunnittelun on arvioitu valmistuvan alkusyksyyn mennessä. Kohteen varsinainen toteutussuunnittelu voidaan aloittaa vasta, kun on saatu päätökset investointia varten. Hankkeelle on varattu TA 2019 talousarviossa 500 000 euroa, joka tarvitaan varsinaiseen suunnitteluun, kun on saatu investointipäätökset.

Lähiliikuntapaikkoja suunnitellaan ja pyritään toteuttamaan vuoden 2019 aikana mm. Lepolan koululle (300 000 euroa) ja Rusutjärven koululle (100 000 euroa).

Hankkeita on esitetty tarkemmin määrärahavarauksineen ja perusteluineen hyväksytyssä talousarvioesityksessä (TA 2019, sivu 113) sekä liitteenä olevassa talonrakennuksen työohjelmassa aikatauluineen.

Todettakoon, että Etelä-Tuusulan terveystakeskus on siirtynyt 1.1.2019 Kuntayhtymälle ja jatkossa kaikki toiminnalliset muutostyöt terveystakeskuksessa tulevat olemaan kokonaisuudessaan vuokravaikutteisia.

Hankkeiden suunnittelu, ajoituksen tarkentuminen, muutokset päätöksissä ja määrärahojen käytön toteutuminen voivat aiheuttaa tarkennuksia ja myös muutoksia vuoden 2019 kuluessa työohjelmaan, määrärahavarauksiin ja esitettyihin kohteisiin. Mahdolliset muutostarpeet arvioidaan, esitellään perusteluineen ja käsitellään osavuosisaksausten (OVK I ja OVK II) yhteydessä ja esitellään tekniselle lautakunnalle.

Ehdotus

Esittelijä: Ritva Lappalainen, projektijohtaja

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä tilapalveluiden suunnitelman työohjelmaksi vuodelle 2019 ja todeta, että esitetyt työvaiheajotukset ja määrärahat ovat ohjeellisia, joita voidaan tarkistaa tilapalvelupäällikön päätöksellä
- lähettää vuoden 2019 työohjelman tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksi
kunnanhallitus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 7

Viranhaltijoiden päätökset

Kiinteistöhoitopäällikkö

hankintapäätös:

§ 3 Pyykinpesukoneen ja kuivausrumpujen hankinta, 02.11.2018

Kunnanpuutarhuri

§ 7 Jokelan radanvarren EV-alueen maisemointityöt, 01.11.2018

§ 8 Kausivalaistuksen lisääminen Hyrylään, 01.11.2018

§ 9 Tien 145 kevyenliikenteen ja ajoradan välisten kaistojen nurmetuksen parannustyöt välillä Tuusulan kiertoliittymä - Hyökkälän kiertoliittymä, 02.11.2018

Kunnossapitopäällikkö

§ 18 Harjakauhan hankinta, 20.11.2018

§ 20 Nivelauran hankinta, 21.11.2018

muu päätös:

§ 19 Lupa Jokelan talviriehan järjestämiseksi 2.3.2019, 21.11.2018

§ 21 Tuusulan Demarit ry anomus vaalitapahtumapaikan käytöstä kevät 2019, 31.12.2018

Kuntakehitysjohtaja

hankintapäätös:

§ 98 Hyötyjätteiden keräys ja kuljetus tilakeskuksen hallinnoimista kiinteistöistä, 19.10.2018

§ 101 Kiinteistöhoitopalvelut varuskunta-alueen kiinteistöissä, 24.10.2018

§ 106 Radioyhteistyö Radio Aallolla asuinpaikan ja tonttien markkinoimiseksi, 27.11.2018

§ 111 Fjällbon puiston laituri ja uimapaviljonki -suunnittelukilpailu, 21.12.2018

muu päätös:

§ 102 Koneiden ja autojen palvelutilaukset 1.1.2019 alkaen, 31.10.2018

Liikenneinsinööri

§ 20 Klaavonkallion päiväkodin huoltoväylä, liikennemerkin asettaminen, 11.10.2018

§ 21 Artesaaninkuja, Stop-merkin asettaminen, 11.10.2018

§ 22 Vaarinpuisto, Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä -merkin lisääminen, 05.11.2018

§ 23 Kuusamantie, 40 km/h nopeusrajoitusalue -merkin lisääminen, 05.11.2018

Rakennuspäällikkö

hankintapäätös:

§ 1 Anttilan alue, ketjutalojen, erillistalon ja saunan purkaminen, 08.01.2019

§ 3 Etelä-Tuusulan soteaseman akuuttivastaanottopisteen muutostyöt, 23.11.2018

Tilakeskuksen päällikkö

§ 39 Jokelan koulukeskuksen, kehittämissuunnittelukonsultin hankinta, 30.10.2018

§ 41 Monion rakennushankkeen elinkaarineuvotteluvaiheen palokonsultointi, 08.11.2018

§ 42 Moppien esikäsittelykoneiden hankinta, 08.11.2018

§ 43 Arkkitehtisuunnittelun lisäresurssien hankinta konsulttipalveluna, 14.12.2018

§ 44 Riihikallion koulun väistötilakonsultin hankinta, 14.12.2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

§ 1 Mt 1421 Eriksnäsintie-Jokelantie, Huhtaportinkatu-Vaasan yksityistie -jkip-tien rakennussuunnitelma, Lisätilaus1, 02.01.2019

§ 2 Katuvalojen vaihto 2018 - 2019, 04.01.2019

§ 23 Kt 45 Koskenmäen kiertoliittymän parantaminen ja mt 139 parantaminen välillä Koskenmäki-Vaunukangas; rakentamisen aikaiset suunnittelupalvelut, 10.10.2018

§ 24 Pysäkkikatoshankinta, pysäkit Högberg, Mt 152 Kulomäentie, 15.11.2018

§ 26 Högberginmäen kaava-alue, 858-411-0005-0194, kunnostuksen valvonta lisätyöt, 21.12.2018

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää

- merkitä viranhaltijapäätökset tiedokseen
- ettei ottokelpoisia viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 8

Työryhmien pöytäkirjoja

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsitellyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 9

Ilmoitusasiat

Oheismateriaali

1 Urheilukeskuksen työohjelma 2019

Ehdotus

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

1. **Lausuntopyyntö:** ydinkeskusta, kortteli 8067, asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 7.12.2018-11.1.2019. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 31.1.2019.
2. **Kiertokapula Oy:n hinnaston ja Tuusulan kunnan jätemaksutaksat tulevat voimaan 1.1.2019:**
Yhteinen jätelautakunta päätti kokouksessaan 29.11.2018 § 37 ja 45 hyväksyä Kiertokapula Oy:n hinnaston ja Tuusulan kunnan jätemaksutaksan siten, että ne tulevat voimaan 1.1.2019. Jätelautakunnan päätökset valitusosoituksineen, Kiertokapula Oy:n hinnasto ja Tuusulan kunnan jätemaksutaksa ovat julkisesti nähtävillä 17.12.2018 – 16.1.2019 Tuusulan kunnan verkkosivuilla (www.tuusula.fi). Jätemaksutaksa ja Kiertokapula Oy:n hinnasto löytyvät sähköisesti myös osoitteesta www.hameenlinna.fi/jatelautakunta ja jätelautakunnan pöytäkirja 29.11.2018 liitteineen osoitteesta <http://hameenlinna.tweb.fi>.
3. **Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Ykkös-Infra Oy:n valituslupahakemukseen:**
Julkista hankintaa koskeva valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen. Sen perusteella, mitä muutoksenhakija on esittänyt ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.
4. **Ilmoitus vireille tulosta/osallistumis- ja arviointisuunnitelma Anttilan tilakeskuksen asemakaava nro 3524:** Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 24.1–1.3.2019 välisenä aikana. Asukastilaisuus pidetään Anttilan tilakeskuksen alueella sijaitsevassa Toimintakeskus Kettusessa 29.1.2019 klo 17.30-19.30.
5. Urheilukeskuksen työohjelma 2019 tiedoksi oheismateriaalina
6. Lahelankankaalla puistometsän siistimishakkuita 28.1.2019 alkaen

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 10

Muut asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.